

**SD - Secretaría del Deporte - Subsecretaría de Deporte y Actividad Física**  
**Coordinación de Administración e Instalaciones Deportivas**  
**Dirección de Infraestructura Deportiva**

**PROYECTO: K005 MD - Construcción reconstrucción y rehabilitación de infraestructura deportiva en zonas afectadas por el terremoto**

Líder del Proyecto:	Torres Santander, Marcos Eduardo (mtorres@deporte.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gutiérrez Pérez, Pablo Vinicio	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO
Titular:	Torres Santander, Marcos Eduardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91480000.0000.382122	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	307,371.62
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/04/2017 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	12/02/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Torres Santander, Marcos Eduardo	Fecha del siguiente Hito:	29/02/2020

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Con Oficio Nro. MD-DVT-2017-0064, de fecha 07 de marzo de 2017, el Viceministro del Deporte, en el marco a lo establecido en la "Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectaciones por el Terremoto" del 16 de Abril de 2016, publicada en el Registro Oficial No. 759, de 20 de mayo de 2016, solicitó la asignación de recursos económicos para la rehabilitación de: "Coliseo Nubia Villacís" \$600.000,00 y Coliseo Menor "Plaza Bastidas" \$84.545,29 (estos montos deberán ser destinados al Ministerio del Deporte) y del "Complejo Deportivo San Rafael" \$7'199.877,16 (asignado al Servicio de Contratación de Obras).

Mediante Oficio Nro. VPR-STCRRP-2017-0381-O, de fecha 14 de marzo de 2017, el Secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, solicitó al Ministerio de Finanzas el presupuesto necesario.

**Beneficios Cualitativos**

Rehabilitación del Coliseo Nubia Villacís y Complejo San Rafael

**Tipo de Beneficiario**

Población de la provincia de Esmeraldas


**Restricciones**

COSTO: \$600.000  
 TIEMPO: Se realizará en 1 año apartir de la terminación unilateral del proyecto  
 ALCANCE: Rehabilitación la infraestructura por el terremoto

Fase Actual:  Anteproyecto  Definición  Planeación  Ejecución  Cierre  Completado  Congelado  Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 61.41 %  
 Fecha de Inicio: 01/04/2017 Fecha de Fin: 31/12/2021

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	86 %	86 %	87 %	87 %	87 %	87 %	88 %	88 %	89 %	89 %	90 %	90 %
	Avance real acumulado											
	86 %											
Estado												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>ENERO 2020:</b>                      Una vez que el presupuesto del año fiscal 2020 ha sido aprobado y el sistema financiero ha sido habilitado, se solicitó la Certificación POA y Certificación Presupuestaria para iniciar el proceso de contratación de la consultoría, obteniéndolas mediante memorando Nro. SD-DPI-2020-0172 y SD-DF-2020-0116 respectivamente. (Ver Anexo F8).</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	12/02/2020 - 02:48 PM
<p><b>DICIEMBRE 2019:</b>                      -Se cuenta con los documentos precontractuales como es Términos de Referencia, Estudio de Mercado, Certificaciones POA y Presupuestaria, por cierre del ejercicio fiscal 2019 se procederá a realizar los trámites respectivos para el inicio de la contratación de la consultoría una vez se apruebe el POA y habilite el sistema financiero. (Ver Anexo F7).</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	12/02/2020 - 02:47 PM
<p><b>NOVIEMBRE: 2019</b>                      - Mediante memorandos SD-DID-2019-0588 Y SD-DID-2019-0589, se solicita a la Dirección de Planificación liberar recursos y reformar el POA de Gasto Corriente de la Dirección de Infraestructura Deportiva, por un monto de \$ 30.000,00 USD, (Ver Anexo F6).                      - Mediante memorando Nro. SD-DID-2019-0641, se solicita a la Dirección Administrativa se emita la correspondiente Certificación del Plan Anual de Contrataciones (Ver Anexo F6)</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	07/01/2020 - 04:34 PM
<p><b>OCTUBRE 2019:</b>                      Mediante memorando Nro. SD-CAID-2019-0423, la Coordinación de Infraestructura, solicita a la Máxima Autoridad de la Secretaría del Deporte, autorizar la gestión de financiamiento para la consultoría "Diagnóstico integral del Coliseo Nubia Villacis en la ciudad de Esmeraldas, (Ver anexo F5)</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	10/12/2019 - 04:21 PM
<p><b>SEPTIEMBRE: 2019</b>                      - Se realiza una reunión para determinar nuevas directrices para el uso de los recursos asignados a la Secretaría del Deporte con concepto de la ejecución de la consultoría de diagnóstico del coliseo Nubia Villacis ubicado en la ciudad Esmeraldas, se concluye que se ejecutara la Consultoría de acuerdo a lo estipuladas en el Acta (Ver anexo F3).                      - Se reporta la justificación y continuidad del Riesgo Septiembre 2019 (Ver anexo F4)</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	06/11/2019 - 06:07 PM
<p><b>AGOSTO 2019</b>                      - Mediante oficio Nro. SD-DM-2019-0648, la Secretaria del Deporte remite a la Secretaría Técnica de la Reconstrucción los Términos de Referencia (TDR), solicitando se analise y de ser</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	10/10/2019 - 02:46 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>el caso la aprobación, con el objetivo de continuar el proceso de consultoría que ejecutara esta Cartera de Estado (Ver anexo F2).</p> <p>- Se da respuesta a solicitud de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el informe de contraloría Nro. DNA2-0025-2019 (Ver anexo F2).</p>		
<p>JULIO 2019:</p> <p>- Gestiones realizadas po la Secretaria del Deporte, para dar continuidad a la contratación de la Consultoria (ver anexo F1)</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/09/2019 - 05:43 PM
<p>JUNIO 2019:</p> <p>-Mediante oficio Nro. SD-CAID-2019-0139, la Secretaria del Deporte informa al GAD Municipal de Esmeraldas que deberá realizar el levantamiento topográfico de la infraestructura denominada Coliseo Nubia Villacis, con el objetivo de continuar el proceso de consultoría que ejecutara esta Cartera de Estado. (Ver Anexo E9)</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/08/2019 - 10:18 AM
<p>MAYO 2019:</p> <p>-Mediante oficio Nro. PR-STRPR-2019-0040-O, la Secretaría Técnica de la Reconstrucción, aprueba continuar con los procesos correspondientes, una vez que se ha cumplido con los compromisos descritos en Actas de reunión, y considerando que los recursos ya han sido asignados en el PAI 2019. (Ver anexo E8)</p> <p>-Mediante oficio PR-STRPR-2019-0029-O la Secretaría Técnica de la Reconstrucción, solicita se remita la Matriz Base Técnico Financiera de las obras que se ejecutan dentro del Eje de Reconstrucción, mediante oficio Nro. SD-DM-2019-0351, la Secretaría del Deporte reporta Matriz solicitada. (Ver anexo E8)</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/07/2019 - 04:31 PM
<p>ABRIL 2019:</p> <p>-La Secretaría del Deporte remite a Ecuador Estratégico EP un informe técnico respecto al contrato Nro. 009 Rehabilitación del Coliseo Nubia Villacis.</p> <p>-La Secretaría del Deporte realiza una insistencia al GAD Cantonal de Esmeraldas, respecto a solicitar un informe de la situación legal de los predios que se encuentran al rededor del Coliseo Nubia Villacis</p> <p>-La Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva remite a la Máxima Autoridad de la Secretaría del Deporte el Informe Técnico del proceso Contrato Nro. 009. rehabilitación del Coliseo Nubia Villacis, para que este sea remitido a la Secretaría Técnica de la Reconstrucción.</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	14/05/2019 - 12:01 PM
<p>MARZO 2019:</p> <p>-La Secretaría del Deporte informa a la Secretaría Técnica de la Reconstrucción el estado del contrato realizado para la rehabilitación del coliseo Nubia Villacis.</p> <p>-La Secretaría del Deporte realiza una insistencia al GAD Cantonal de Esmeraldas, solicitando un informe catastral del Coliseo Nubia Villacis.</p> <p>-La Dirección de Infraestructura Deportiva remite a la Máxima Autoridad de la Secretaría del Deporte el informe para cierre del proceso Contrato Nro. 009.</p> <p>-Con memorando Nro. SD-DM-2019-0213, la Secretaría del Deporte reporta la Matriz Base técnico Financiera a la Secretaría Técnica para la Reconstrucción.</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	14/05/2019 - 12:01 PM
<p>FEBRERO 2019:</p> <p>-La Secretaría Técnica de Comité para la reconstrucción y Reactivación Productiva, solicita se informe sobre la etapa de ejecución de los proyectos financiados con recursos de la reconstrucción.</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	14/05/2019 - 12:01 PM
<p>ENERO 2019:</p> <p>-Entrega de Informe de sustento para la contratación de estudios para la "Rehabilitación del Coliseo Nubia Villacis ubicado en la ciudad de Esmeraldas". (Ver anexo E4)</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	14/03/2019 - 01:25 PM
<p>DICIEMBRE 2018</p> <p>-Informe final del contrato Nro. 009 "Rehabilitación del Coliseo Nubia Villacis ubicado en la ciudad de Esmeraldas". (Ver anexo E3)</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	14/03/2019 - 01:05 PM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>-Comprobante de pago con número de CUR 7744, por un monto total liquido de comprobante de \$ 294.747,43 Dólares (Ver anexo E2).</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 11:51 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La DF informa que se aprueba la modificación presupuestaria por un valor de \$ 62.998,73 dólares (Ver Anexo D7).</li> <li>- Solicitud de certificación POA para la Liquidación del Contrato Nro. 009 (Ver anexo D8).</li> <li>- La Dirección de Planificación remite a la Dirección de Infraestructura, Certificación en el Plan Anual de Inversión. "Rehabilitación del coliseo Nubia Villacis" (Ver anexo D9).</li> <li>- La Dirección Financiera remite a la Dirección de Infraestructura, la certificación presupuestaria del sistema eSIGEF, por un valor de \$ 274.438,95 dólares. (Ver Anexo E1)</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 11:29 AM
<p>AGOSTO 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Dirección de Planificación Solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera la modificación presupuestaria por un monto \$62.998,79 Dólares para la fuente de financiamiento (001 Recursos Fiscales) con los cuales se financiará la liquidación del Contrato. (Ver Anexo D3).</li> <li>- (09/08/2018 MD-DM-2018-0705-OF) Se remite a la Secretaría Técnica para la Reconstrucción, Matriz Técnico Financiera. (Ver Anexo D4).</li> <li>- (21/08/2018 MD-DM-2018-0868-OF) Se remite a la Secretaría Técnica para la Reconstrucción, Matriz Técnico Financiera. (Ver Anexo D5).</li> <li>- (28/08/2018 MD-DM-2018-0905-OF) Se remite a la Secretaría Técnica para la Reconstrucción, Matriz Técnico Financiera. (Ver Anexo D6).</li> <li>- Comprobante de Modificación presupuestaria.</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 11:14 AM
<p>JULIO 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (10/07/2018 MD-DM-2018-0755-OF) Se remite a la Secretaría Técnica para la Reconstrucción, Matriz Técnico Financiera. (Ver Anexo D1)</li> <li>- (23/07/2018 MD-DM-2018-0790-OF) Se remite a la Secretaría Técnica para la Reconstrucción, Matriz Técnico Financiera. (Ver Anexo D2)</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 11:14 AM
<p>JUNIO 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con memo Nro. MD-DPI-2018-1328 de fecha 23-06-2018 La Dirección de Planificación e Inversión, aprueba la reprogramación al Plan Anual de Inversión (PAI) del proyecto "Construcción, Reconstrucción y Rehabilitación deportiva en Zonas Afectadas por el Terremoto" Fuente 998 Anticipos de Ejercicios Anteriores, (Ver Anexo C9)</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 11:14 AM
<p>MAYO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Dirección de Planificación e Inversión, informa a la Dirección de Infraestructura Deportiva sobre la validación de reforma presupuestaria, abriendo el Espacio Presupuestario para la Fuente 998 Anticipos Ejercicios Anteriores, (Ver Anexo C8)</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 11:14 AM
<p>ABRIL 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Dirección de Infraestructura Deportiva solicita a la Dirección de Planificación la inclusión de la tarea "Construcción reconstrucción y rehabilitación de infraestructura deportiva en zonas afectadas por el terremoto", en el Plan Anual de Inversión (PAI), para realizar la liquidación del contrato, (Ver Anexo C6)</li> <li>- Por parte de la Dirección de Infraestructura deportiva se realizan las Gestiones pertinentes, según lo solicitado por la Dirección de Planificación e Inversión, para la inclusión de la tarea en el PAI, (Ver Anexo C7)</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 11:13 AM
<p>MARZO 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (05/03/2018 MD-DM-2018-0224-OF) Se remite a la Secretaría Técnica para la Reconstrucción, Matriz Técnico Financiera. (Ver Anexo C5)</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 11:13 AM
<p>FEBRERO 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (23/02/2018 MD-CGAJ-2018-0026-OF) Notificación al contratista, empresa DISEPROCONS S.A. de la resolución Nro. 0017 Terminación unilateral del contrato Nro. 009 del objeto "contrato de emergencia para la rehabilitación del coliseo Nubia Villacis de la ciudad de Esmeraldas.</li> <li>- Solicitud de Renovación de pólizas (Ver Anexo C4)</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 11:12 AM
<p>DICIEMBRE 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Informe de Liquidación Técnica del Contrato Nro. 009 "Rehabilitación del coliseo Nubia Villacis de la ciudad de Esmeraldas" Ver anexo. B9</li> <li>-Negativa de uso de las instalaciones del Coliseo Nubia Villacis por mala ejecución de trabajos realizados. Ver anexo. C1</li> <li>-Solicitud de autorización para continuar con el proceso de Terminación Unilateral Ver anexo. C2</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	05/01/2018 - 12:57 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Noviembre Estado del contrato "REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS" .</li> <li>- Memo MD-DID-2017-0154 Notificación al contratista de la Terminación Unilateral, Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS Ver Anexo B7</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	05/12/2017 - 03:35 PM
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estado del contrato "REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS" .</li> <li>- Memo MD-DID-2017-0047 Notificación de multas y solicitud de Información de incrementos de obra, Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS Ver Anexo B6</li> <li>- Memo MD-DID-2017-10157 Contratista ingresa documentación, Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS Ver Anexo B6</li> <li>- Memo MD-DID-2017-1304 Se solicita a la DF el informe de liquidación, Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, Ver Anexo B6</li> <li>- Memo MD-DID-2017-0057 Se envía oficio de prohibición de uso de instalaciones, Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, Ver Anexo B6</li> <li>- Memo MD-DID-2017-1312 Se solicita terminación unilateral del Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, Ver Anexo B6</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	01/11/2017 - 04:53 PM
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estado del contrato "REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS" . Ver anexo A9</li> <li>- Memo MD-DID-2017-1112 Informe de Fiscalización coliseo Nubia Villacis, Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS Ver Anexo B2</li> <li>- Memo MD-DID-2017-0039 Informe de Fiscalización coliseo Nubia Villacis Instalacion de Piso Cacha, Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS Ver Anexo B3</li> <li>- Memo MD-DID-2017-0038 y Memo MD-DID-2017-1174 Negativa Recepción Provisional y aprobación de planilla, Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, Ver Anexo B4</li> <li>- Memo MD-DID-2017-1183 Movilización para labores de fiscalización y supervisión de obra, Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, Ver Anexo B5</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	05/10/2017 - 10:53 AM
<p>AGOSTO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estado del contato "REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS" . Ver anexo A9</li> <li>- Memo MD-DID-2017-0118 Avances de reconstrucción de Coliseo Nubia Villacis Ver Anexo B1</li> <li>- Memo MD-DID-2017-1060 Movilización para labores de fiscalización y supervisión de obra, Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, Ver Anexo B1</li> <li>-Memo MD-DID-2017-0035 Negativa de Aprobación Planilla 1, Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, Ver Anexo B1</li> <li>-Memo MD-DID-2017-0038 Negativa Recepción provisional y aprobación Planilla 1, Contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, Ver Anexo B1</li> </ul> <p>JULIO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estado del contato "REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS" . Ver anexo A7</li> <li>- Memo MD-DID-2017-0031 Negativa recepción provicional de obra "REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS" Ver Anexo A8</li> <li>- Informe del seguimiento a las actividades del contrato 009-2017 PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, Ver Anexo A8</li> </ul> <p>JUNIO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe del seguimiento a las actividades del proyecto. Ver anexo A6</li> </ul>	León Untuña, Lenin Estuardo	04/09/2017 - 11:36 AM
<p>MAYO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suscripción Contrato Nubia Villacis. Ver anexo A2</li> <li>- Elaboración del cronograma de actividades a ejecutarse. Ver anexo A3</li> <li>- Informe del seguimiento a las actividades del proyecto. Ver anexo A4</li> <li>- Suscripción Acta Inicio. Ver anexo A5</li> </ul>	Galvez Freire, Hernan Patricio	06/06/2017 - 08:08 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>ABRIL 2017:</b> 1. Se obtiene certificación POA y presupuestaria por \$600.000,00 para el proyecto de rehabilitación del "Coliseo Nubia Villacis". Ver anexo A1	Galvez Freire, Hernan Patricio	05/05/2017 - 11:49 AM
<b>MARZO 2017</b> 1.- Con Oficio Nro. MD-DVT-2017-0064, de fecha 07 de marzo de 2017, el Viceministro del Deporte, en el marco a lo establecido en la "Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectaciones por el Terremoto" del 16 de Abril de 2016, publicada en el Registro Oficial No. 759, de 20 de mayo de 2016, solicitó la asignación de recursos económicos para la rehabilitación de: "Coliseo Nubia Villacis" \$600.000,00 y Coliseo Menor "Plaza Bastidas" \$84.545,29 (estos montos deberán ser destinados al Ministerio del Deporte) y del "Complejo Deportivo San Rafael" \$7'199.877,16 (asignado al Servicio de Contratación de Obras). 2.- Mediante Oficio Nro. VPR-STCRRP-2017-0381-O, de fecha 14 de marzo de 2017, el Secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, solicitó al Ministerio de Finanzas	Morales Valencia, Cristian Gustavo	21/04/2017 - 10:58 AM

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Calidad.</b> Falta de informes técnicos CAUSARÍA que no se ejecuten las rehabilitaciones de las infraestructura	06/02/2020	Marcos Eduardo Torres Santander	50 %	30	15	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Solicitud de asignación de recursos económicos para la rehabilitación del "Coliseo Nubia Villacis" y Coliseo Menor "Plaza Bastidas" por parte del Comité realizada	9-Entregables Formales	03/04/2017		03/04/2017		Sí	3.08
2	PLANEACIÓN: Solicitud del presupuesto por parte del Comité de Reconstrucción al Ministerio de Finanzas realizada	9-Entregables Formales	03/04/2017		03/04/2017		Sí	3.08
3	PLANEACIÓN: Certificación POA y presupuestaria del proyecto realizada	9-Entregables Formales	28/04/2017		28/04/2017		Sí	3.08
4	DEFINICIÓN: Formulación del documento del proyecto realizado	9-Entregables Formales	25/05/2017		25/05/2017		Sí	3.08
5	PLANEACIÓN: Elaboración del cronograma de actividades a ejecutarse realizado	9-Entregables Formales	31/05/2017		31/05/2017		Sí	3.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	PLANEACIÓN: Informe del seguimiento a las actividades del proyecto realizado	9-Entregables Formales	31/05/2017		31/05/2017		Sí	3.08
7	PLANEACIÓN: Suscripción Acta Inicio	9-Entregables Formales	31/05/2017		31/05/2017		Sí	3.08
8	EJECUCIÓN: Informe del seguimiento a las actividades del proyecto realizado	9-Entregables Formales	30/06/2017		30/06/2017		Sí	3.08
9	EJECUCIÓN: Informe del seguimiento a las actividades del proyecto realizado	9-Entregables Formales	31/07/2017		31/07/2017		Sí	3.08
10	EJECUCIÓN: Informe del seguimiento a las actividades del proyecto realizado	9-Entregables Formales	31/08/2017		31/08/2017		Sí	3.08
11	EJECUCIÓN: Informe del seguimiento a las actividades del proyecto realizado	9-Entregables Formales	29/09/2017		29/09/2017		Sí	3.08
12	EJECUCIÓN: Informe del seguimiento a las actividades del proyecto realizado	9-Entregables Formales	31/10/2017		31/10/2017		Sí	3.08
13	PLANEACIÓN: Seguimiento a dictamen de prioridad realizado	9-Entregables Formales	31/10/2017		31/10/2017		Sí	3.08
14	EJECUCIÓN: Informe del seguimiento a las actividades del proyecto realizado	9-Entregables Formales	30/11/2017		30/11/2017		Sí	3.08
15	EJECUCIÓN: Informe final del proyecto 2017 realizado	9-Entregables Formales	29/12/2017		29/12/2017		Sí	3.08
16	EJECUCIÓN: Informe para terminación unilateral del contrato realizado	9-Entregables Formales	31/12/2017		31/12/2017		Sí	3.08
17	EJECUCIÓN: Notificación al contratista de la resolución Nro. 001 Terminación Unilateral realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	3.08
18	EJECUCIÓN: Reporte de información a la Secretaría Técnica de la Reconstrucción elaborado	9-Entregables Formales	31/03/2018		31/03/2018		Sí	3.08
19	EJECUCIÓN: Gestiones para la inclusión del contrato Nro. 009 en el Plan Anual de Inversión (PAI) realizado	9-Entregables Formales	30/04/2018		30/04/2018		Sí	3.08
20	EJECUCIÓN: Gestiones para liquidación del contrato, espacio presupuestario fuente 998 anticipos de ejercicios anteriores realizado	9-Entregables Formales	31/05/2018		31/05/2018		Sí	3.08
21	EJECUCIÓN: Inclusión en el PAI y Fuente 998 anticipos de ejercicios anterior del contrato No. 009 aprobado	9-Entregables Formales	30/06/2018		30/06/2018		Sí	3.08
22	EJECUCIÓN: Reporte de información a la Secretaría Técnica de la Reconstrucción elaborado	9-Entregables Formales	31/07/2018		31/07/2018		Sí	3.08
23	EJECUCIÓN: Gestiones para liquidación del contrato No. 009 modificación presupuestaria para la	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/08/2018		Sí	3.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	fuerza de financiamiento 001 Recursos fiscales realizado							
24	EJECUCIÓN: Gestiones para liquidación del contrato No. 009 aprobación de la modificación presupuestaria para la fuerza de financiamiento 001 Recursos fiscales realizado	9-Entregables Formales	30/09/2018		30/09/2018		Sí	3.08
25	EJECUCIÓN: Liquidación del contrato No. 009 realizado	9-Entregables Formales	31/10/2018		31/10/2018		Sí	3.08
26	EJECUCIÓN: Informe final del contrato No. 009 realizado	9-Entregables Formales	31/12/2018		31/12/2018		Sí	3.0
27	EJECUCIÓN: Informe de sustento para la contratación de estudios para la rehabilitación del Coliseo Nubia Villacis realizado	9-Entregables Formales	31/01/2019		31/01/2019		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Informe Aprobado por la Secretaría Técnica de la Reconstrucción para la contratación de estudios para la rehabilitación del Coliseo Nubia Villacis realizado	9-Entregables Formales	31/05/2019		31/05/2019		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Documento de traslado del Informe Aprobado por la Secretaría Técnica de la Reconstrucción para la contratación de estudios para la rehabilitación del Coliseo Nubia Villacis a SENPLADES realizado	9-Entregables Formales	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Documento de traslado del Informe Aprobado por la Secretaría Técnica de la Reconstrucción para la contratación de estudios para la rehabilitación del Coliseo Nubia Villacis a SENPLADES realizado	9-Entregables Formales	31/08/2019		31/08/2019		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Proceso de contratación para la consultoría de rehabilitación del coliseo Nubia Villacis	9-Entregables Formales	31/12/2019		31/12/2019		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: Informe de gestiones realizadas para la contratación de la consultoría de de rehabilitación del coliseo Nubia Villacis	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.5
33	EJECUCIÓN: Informe de gestiones realizadas para la contratación de la consultoría de de rehabilitación del coliseo Nubia Villacis	5-Entregables Intermedios	29/02/2020	29/02/2020			No	0.5
34	EJECUCIÓN: Contratación de la consultoría de rehabilitación del coliseo Nubia Villacis	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/03/2020			No	1.0
35	EJECUCIÓN: Informe preliminar de la consultoría de rehabilitación del coliseo Nubia Villacis	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
36	EJECUCIÓN: Informe final de la consultoría de rehabilitación del coliseo Nubia Villacis	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	1.0
37	EJECUCIÓN: Suscripción de Acta Definitiva de la consultoría de rehabilitación del coliseo Nubia Villacis	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	1.0
38	CIERRE: Liquidación	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	10.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance en la ejecución de las obras		-	-	-	01/04/2017	-


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	375,000.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	307,371.62 **
Costo Total:	600,000.00
Total Devengado:	307,371.62
% Costo Total Devengado:	51.23 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 51.23 %

### Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	292,628.38	0.00	0.00	292,628.38
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	292,628.38	0.00	0.00	292,628.38
Ppto. Codificado	307,371.62	0.00	0.00	307,371.62
Ppto. Comprometido	307,371.62	0.00	0.00	307,371.62
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	614,743.24	0.00	0.00	614,743.24
Ppto. Devengado	307,371.62	0.00	0.00	307,371.62
Pagado Real	307,371.62	0.00	0.00	307,371.62
Estimado a fin de año	* 307,371.62	0.00	0.00	307,371.62
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	307,371.62	0.00	0.00	307,371.62
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 50.00 %	0.00 %	0.00 %	50.00 %
Ppto. Codificado 998	244,372.83	0.00	0.00	244,372.83
Ppto. Devengado 998	244,372.83	0.00	0.00	244,372.83

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

2	Incrementar espacios físicos funcionales para la práctica de la cultura física MEDIANTE la planificación, diseño, construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura deportiva.
---	--

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Aprobación de la Fuente 998	C9.pdf	08/08/2018
2	Certificación en el Plan Anual de Inversión. "Rehabilitación del coliseo Nubia Villacis"	D9.pdf	28/09/2018
3	Certificación presupuestaria del sistema eSIGEF, por un valor de \$ 274.438,95 dólares.	E1.pdf	28/09/2018
4	Comprobante de Modificación presupuestaria	D6-1.pdf	28/09/2018
5	Comprobante de pago del contrato Nro. 009	E2.pdf	05/11/2018
6	Entrega de informe justificativo de Riesgos a Septiembre 2019	F4.pdf	10/10/2019

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
7	Entrega de informe justificativo periodo Julio 2019	F1.pdf	05/08/2019
8	Entrega de informe justificativo periodo Noviembre 2019	F6.pdf	17/12/2019
9	Entrega de informe justificativo periodo Octubre 2019	F5.pdf	11/11/2019
10	Entrega de informe justificativo periodo Septiembre 2019	F3.pdf	07/10/2019
11	Gestiones realizadas por la Dirección de Infraestructura Deportiva para incluir la tarea en el PAI	C7.pdf	08/08/2018
12	Gestiones realizadas en el mes de Abril 2019 para seguimeinto del proceso Contrato Nro. 009 Nubia Villacis	E7.pdf	14/05/2019
13	Gestiones realizadas en el mes de Febrero 2019 para seguimeinto del proceso Contrato Nro. 009 Nubia Villacis	E5.pdf	14/05/2019
14	Gestiones realizadas en el mes de Marzo 2019 para seguimeinto del proceso Contrato Nro. 009 Nubia Villacis	E6.pdf	14/05/2019
15	Hito 01. Certificación POA para elaboración del proyecto	A1.pdf	05/05/2017
16	Hito 04. Suscripción contrato	A2.pdf	05/06/2017
17	Hito 05. Cronograma	A3.pdf	06/06/2017
18	Hito 06. Seguimiento construcción coliseo	A4.pdf	05/06/2017
19	Hito 07. Suscripción Acta de Inicio de Obras	A5.pdf	05/06/2017
20	Hito 09. Entrega Informe del seguimiento a las actividades del proyecto	A6.pdf	05/07/2017
21	HITO 10 Estado de Contrato "REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS"	A7.pdf	09/08/2017
22	HITO 10 Estado de contrato de obra	A9.pdf	04/09/2017
23	HITO 10 Informe del seguimiento y ejecución de actividades realizadas	A8.pdf	08/08/2017
24	HITO 10 Seguimiento y ejecución de actividades realizadas	B1.pdf	04/09/2017
25	HITO 10 Seguimiento y ejecución de actividades realizadas notificaciones	B4.pdf	04/10/2017
26	HITO 11 Estado de Contrato "REHABILITACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS"	A9.pdf	04/10/2017
27	HITO 11 Seguimiento y ejecución de actividades realizadas, Solicitud de Movilización	B5.pdf	04/10/2017
28	HITO 11 Seguimiento, ejecución de actividades realizadas, informe fiscalización	B2.pdf	04/10/2017
29	HITO 11 Seguimiento, ejecución de actividades realizadas, informe fiscalización piso cancha	B3.pdf	04/10/2017
30	Hito 13 Seguimiento a dictamen de prioridad	B8.pdf	15/12/2017
31	Hito 14. Entrega Informe del seguimiento a las actividades del proyecto	B7.pdf	05/12/2017
32	HITO 15 Informe Técnico de Liquidación Nubia Villacis	B9.pdf	05/01/2018
33	Hito 15 Solicitud de autorización para continuar con la Terminación Unilateral del Contrato Nro. 009 "Rehabilitación del Coliseo Nubia Villacis"	C2.pdf	05/01/2018
34	Hito 15 Solicitud de no uso de las instalaciones deportivas del Coliseo Nubia Villacis	C1.pdf	05/01/2018
35	Hito 27. Entrega Informe sustento para contratación de estudios para la "Rehabilitación del Coliseo Nubia Villacis"	E4.pdf	14/03/2019
36	Hito 28: Entrega de informe justificativo periodo Mayo 2019	E8.pdf	17/06/2019
37	Hito 30. Entrega de informe justificativo periodo Agosto 2019	F2.pdf	16/09/2019

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
38	HITO 31: Proceso de contratación para la consultoría de rehabilitación del coliseo Nubia Villacis	F7.pdf	14/01/2020
39	Hito 32 Informe de gestiones realizadas periodo enero de 2020	F8.pdf	12/02/2020
40	Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo Junio 2019	E9.pdf	05/07/2019
41	Informe final del contrato Nro. 009	E3.pdf	21/01/2019
42	INFORME GESTION AÑO 2017	C3.pdf	05/01/2018
43	La DF informa que se aprueba la modificación presupuestaria por un valor de \$ 62.998,73 dólares.	D7.pdf	28/09/2018
44	Matriz para la Secretaría Técnica para la Reconstrucción	D1.pdf	28/09/2018
45	Matriz para la Secretaría Técnica para la Reconstrucción	D2.pdf	28/09/2018
46	Matriz para la Secretaría Técnica para la Reconstrucción	D4.pdf	28/09/2018
47	Matriz para la Secretaría Técnica para la Reconstrucción	D5.pdf	28/09/2018
48	Matriz para la Secretaría Técnica para la Reconstrucción	D6.pdf	28/09/2018
49	Notificación y Resolución de Terminación Unilateral	C4.pdf	08/08/2018
50	Resumen final 2019	Informe_final_2019_Nubia.pdf	06/01/2020
51	Se remite Matriz Técnico Financiera	C5.pdf	08/08/2018
52	Solicitud de certificación POA para la Liquidación del Contrato Nro. 009	D8.pdf	28/09/2018
53	Solicitud de inclusión de la tarea "Reconstrucción coliseo Nubia Villacis" en el PAI	C6.pdf	08/08/2018
54	Solicitud de modificación presupuestaria contrato N° 009	D3.pdf	28/09/2018
55	Validación de inclusión en el PAI de la Fuente 998	C8.pdf	08/08/2018

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gutiérrez Pérez, Pablo Vinicio	Patrocinador	Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva	pgutierrez@deporte.gob.ec	3969200
Torres Santander, Marcos Eduardo	Líder del Proyecto	Director de Infraestructura Deportiva	mtorres@deporte.gob.ec	023969200