

SD - Secretaría del Deporte - Subsecretaría de Deporte y Actividad Física
Coordinación de Administración e Instalaciones Deportivas
Dirección de Infraestructura Deportiva

PROYECTO: K004 MD - Centro de formación de deportes colectivos Río Verde en la provincia de Esmeraldas

Líder del Proyecto:	Torres Santander, Marcos Eduardo (mtorres@deporte.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gutiérrez Pérez, Pablo Vinicio	Programas Relacionados:	CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS , Provincia - Esmeraldas, STPE - Inversión en 40km de frontera norte
Titular:	Torres Santander, Marcos Eduardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	914800006515070	TIR:	24.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	20,486,082.13
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,514,443.98
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2008 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	12/02/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Torres Santander, Marcos Eduardo	Fecha del siguiente Hito:	27/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

OBJETIVO GENERAL

Finalizar de manera integral la construcción del Centro de formación de deportes colectivos Río Verde en la provincia de Esmeraldas, incluyendo la ejecución de obras complementarias que permitan tener una infraestructura adecuada para la efectiva formación, desarrollo y preparación de los deportistas y la juventud del sector; y además, entregar a la población instalaciones de calidad para brindar un mayor acceso a la práctica de actividades deportivas.

ESTRATEGIA:

- Contratar un estudio completo del Proyecto Integral Complementario para el Centro de formación de deportes colectivos Río Verde en la provincia de Esmeraldas, para tener una base técnica sobre la cual se deberá ejecutar los trabajos de terminación de la obra.
- Entrega del Proyecto Integral Complementario y transferencia de recursos al Instituto de Contratación de Obras ICO, para la ejecución de los trabajos.
- Mantener un constante control del avance de las obras a través de la Gerencia de Proyectos

Beneficios Cualitativos

- Mejorar las condiciones de salud de la población a través de la creación de infraestructura deportiva.
- Mejorar la infraestructura física del cantón Rioverde.
- Construir un espacio deportivo que permita la masificación del deporte.
- Capacitar de manera integral a los jóvenes para impulsar la práctica del deporte.

Tipo de Beneficiario

Deportistas de Alto Rendimiento, personas que realicen actividad física y población que acude a los escenarios deportivos como espectadores

Restricciones

COSTO: \$ 16. 643.483,39


TIEMPO: 7 años

ALCANCE: Construcción de un Centro de formación de deportes colectivos en Río Verde, provincia de Esmeraldas.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 86.74 %
 Fecha de Inicio: 01/03/2008 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	92 %	93 %	93 %	93 %	93 %	94 %	94 %	94 %	95 %	95 %	95 %	96 %
	Avance real acumulado											
	90 %											
Estado												
	●											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2020: En el presente mes no se reportan gestiones para liquidar contratos debido a la falta de personal ya que los profesionales liquidadores trabajaron hasta el 31 de diciembre de 2019. (Ver anexo H-01).	Torres Santander, Marcos Eduardo	12/02/2020 - 02:36 PM
DICIEMBRE 2019: - Se reportan gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Diciembre del año 2019, (Ver anexo G-09).	Torres Santander, Marcos Eduardo	12/02/2020 - 02:36 PM
NOVIEMBRE 2019: - Se reportan como liquidados un (1) contratos de obra, fiscalización, consultoría entre los meses de agosto a noviembre de acuerdo al hito planificado (Ver anexo G-08)	Torres Santander, Marcos Eduardo	03/01/2020 - 12:15 PM
OCTUBRE 2019: - Se reportan las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año 2019 (Ver anexo G-07) - Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación, (Ver anexo G-07) - Se reportan como liquidados un (1) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de octubre de año 2019. Ver anexo (G-07)	Torres Santander, Marcos Eduardo	10/12/2019 - 01:27 PM
SEPTIEMBRE: 2019) - Se reportan las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre del año 2019 (Ver anexo G-05) - Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación, (Ver anexo G-05) - Se reporta la justificación y continuidad del Riesgo Septiembre 2019 (Ver anexo G-06)	Torres Santander, Marcos Eduardo	06/11/2019 - 05:55 PM
AGOSTO 2019 -Se reportan las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto del año 2019 (Ver anexo G-04)	Torres Santander, Marcos Eduardo	07/10/2019 - 03:05 PM
JULIO 2019: -Se reportan las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio del año 2019, adicional se indica que en el primer semestre del año 2019 se reportó como cerrado y liquidado el contrato 13-DJ-2008, Ver anexo G-03	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/09/2019 - 04:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2019:</p> <p>Se reportan las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Junio del año 2019, adicional se indica que en el primer semestre del año 2019 se reportó como cerrado y liquidado el contrato 13-DJ-2008</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/08/2019 - 01:20 PM
<p>MAYO 2019:</p> <p>- Se reportan gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Mayo del año 2019. Ver anexo (G-01)</p>	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/07/2019 - 04:26 PM
<p>ABRIL 2019:</p> <p>- Se reportan gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de abril del año 2019. Ver anexo (F-09)</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	06/05/2019 - 06:08 PM
<p>MARZO 2019:</p> <p>- Se reportan como liquidados un (1) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el primer trimestre de año 2019. Ver anexo (F-08)</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de marzo del año 2019. Ver anexo (F-09)</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	05/04/2019 - 06:22 PM
<p>ENERO - FEBRERO 2019:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en los meses de enero-febrero del año 2019. Ver anexo F-07</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	14/03/2019 - 11:31 AM
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de diciembre del año 2018. Ver anexo F-05</p> <p>- Se realiza la entrega de 2 Informes de Liquidación, Ver anexo F-06</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	04/01/2019 - 06:09 PM
<p>NOVIEMBRE 2018:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año 2018. Ver anexo F-02</p> <p>- Se realiza la entrega de 2 Informes de Liquidación, Ver anexo F-03</p> <p>- Informe Justificativo de pagos no devengados, Ver anexo F-04</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:07 AM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año 2018. Ver anexo E-08</p> <p>- Se realiza la entrega de 2 Informes de Liquidación, Ver anexo E-09</p> <p>- Se realiza la Reprogramación al POA Proyecto K004 MD Rio Verde, Ver anexo F-01</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:06 AM
<p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre del año 2018. Ver anexo (E-07)</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:06 AM
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto del año 2018. Ver anexo (E-05)</p> <p>- Se realiza la entrega de 1 Informe de Liquidación, Ver anexo E-06</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:06 AM
<p>JULIO 2018:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio del año 2018. Ver anexo (E-04)</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:06 AM
<p>JUNIO 2018:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Junio del año 2018. Ver anexo (E-01)</p> <p>- Se realiza la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) Dirección de Infraestructura Deportiva Fuente 001 y Fuente 998 Ver anexo (E-02)</p> <p>- Se aprueba la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) solicitada por la Dirección de Infraestructura Deportiva Fuente 001 y Fuente 998 Ver anexo (E-03)</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:05 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2018:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Mayo del año 2018. Ver anexo (D-09)</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:05 AM
<p>Abril 2018:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Abril del año 2018. Ver anexo D8</p> <p>Marzo 2018:</p> <p>- Con memorando Nro. MD-DID-2018-0141, de fecha 02/03/2018, la Dirección de Infraestructura Deportiva solicita a la Dirección de Planificación e Inversión la reprogramación de los pesos de asignación a los hitos programados en la erramienta GPR. (Ver anexo D7)</p> <p>- Con memorando Nro. MD-DID-2018-0190 de fecha 08/03/2018, la Dirección de Infraestructura Deportiva, remite la reforma al Plan Operativo Anual 2018. (Ver anexo D7)</p> <p>- Con memorando Nro. MD-DPI-2018-0530 de fecha 19/03/2018, la Dirección de planificación e Inversión Informa la validación de Reformas y Reprogramaciones a los Proyectos de Inversión de la DID. (Ver anexo D7)</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Marzo del año 2018. Ver anexo D6</p> <p>FEBRERO 2018:</p> <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de febrero del año 2018. Ver anexo D5</p> <p>ENERO 2018:</p> <p>Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de ENERO 2018. Ver anexo D5</p> <p>DICIEMBRE 2017:</p> <p>Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Diciembre 2017. Ver anexo D2</p> <p>Se realizan insistencia a SECOB con el objetivo que esta entidad remita toda la información correspondiente a la obra CEAR RIO VERDE. Ver anexo D3</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	04/05/2018 - 05:36 PM
<p>noviembre 2017:</p> <p>Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Noviembre 2017. Ver anexo D1</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	05/12/2017 - 03:14 PM
<p>OCTUBRE 2017:</p> <p>Reporte de un contrato liquidado por el mes de Octubre de 2017 (Contrato de Obra 100-DJ-2008) . Ver anexo C8</p> <p>Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre 2017. Ver anexo C9</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	01/11/2017 - 04:23 PM
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p> <p>Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre 2017. Ver anexo C7</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	05/10/2017 - 10:52 AM
<p>AGOSTO 2017:</p> <p>Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de julio 2017. Ver anexo C6</p> <p>JULIO 2017:</p> <p>Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de julio 2017. Ver anexo C4</p> <p>Reporte de contratos liquidados por el mes de Marzo del 2017. Ver anexo C5</p> <p>JUNIO 2017:</p> <p>- En el mes de Junio de 2017 la Dirección de Infraestructura Deportiva ha elaborado 5 Informes Técnicos de liquidación que corresponden a los contratos: 060-DJ-2008, 045-DJ-2008, 082-DJ-2008, 084-DJ-2008, 106-DJ-2008; los mismos que han sido remitidos a las Direcciones Jurídica y Financiera para continuar con el trámite de liquidación. Ver anexo C3</p>	León Untuña, Lenin Estuardo	04/09/2017 - 03:19 PM
<p>MAYO 2017:</p> <p>- Se reporta como liquidado un contrato de obra. Ver anexo C2</p>	Galvez Freire, Hernan Patricio	06/06/2017 - 11:13 AM
<p>MARZO 2017</p>	Galvez Freire, Hernan Patricio	06/06/2017 - 10:35 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Hasta el mes de marzo se reportan como cerrados y liquidados tres contratos del CEAR RIO VERDE, además hasta el mes de marzo se ha realizado la asignación de 4 contratos para proceder a la elaboración de los informes técnicos de liquidación. FEBRERO 2017: - Se realiza gestión de liquidaciones reportando contratos liquidados a la Dirección de Planes, Programas y Proyectos. Ver anexo 1-2017 RIO VERDE ENERO 2017: - La gestión realizada respecto a las liquidaciones de contratos se verifica con el reporte que se coordina con la Dirección de Planes, Programas y Proyectos. Ver anexo 1-2017 RIO VERDE.		
DICIEMBRE 2016 En el mes de diciembre se procede a realizar el informe resumen del Cear Rio Verde, adicionalmente se realiza el informe del Estado actual del Plan Operativo Anual 2016 ver anexo 12-2016	Nieto Salas, Cristian Mauricio	18/04/2017 - 02:30 PM
NOVIEMBRE 2016: En el mes de noviembre de 2016 especialistas de diferentes áreas de la Dirección de Infraestructura Deportiva, realizan una inspección a las instalaciones de CEAR Rio Verde con la finalidad de establecer el estado actual del mismo y realizar observaciones y recomendaciones técnicas para su uso y mantenimiento, además definir las observaciones técnicas previo a la recepción definitiva de la obra.	Nieto Salas, Cristian Mauricio	09/12/2016 - 11:25 AM
OCTUBRE 2016: Continuando con la planificación del Ministerio del Deporte respecto a la liquidación del contrato suscrito en años anteriores (2008) se envía a la Dirección de Servicios Institucionales el expediente del contrato de obra No. 114-DJ-2008, con la finalidad de que se proceda con el control previo para el pago y cierre del contrato en mención. Mediante CUR de pago No 009207 de fecha 31 de octubre de 2016 se procede a emitir el comprobante de ejecución de gasto.	Nieto Salas, Cristian Mauricio	09/12/2016 - 11:23 AM
MAYO - JULIO 2016: Desde el mes de mayo hasta el mes de julio se revisa la documentación de la obra correspondiente al CEAR de Rio Verde con la finalidad de elaborar los términos de referencia para poner a consideración de la máxima autoridad la contratación de los estudios de Consultoría de la Regularización Ambiental de los Centros de Alto Rendimiento de Carpuela y Rio Verde	Nieto Salas, Cristian Mauricio	09/12/2016 - 11:12 AM
ABRIL Y MARZO 2016: En la intención de continuar con el proceso de transferencia de los CEARs a la EP CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO el Ministerio del Deporte solicita al SECOB como entidad ejecutora, remitir toda la información técnica (contrato, informes de obra, actas de recepción, manuales de uso y mantenimiento, catálogos de equipo entre otros) respecto al CEAR Rio Verde. En el mes de marzo el SECOB remite la información correspondiente al contrato, inventario de infraestructura, actas de recepción provisional y definitiva del contrato complementario, acta de uso de instalaciones, planos AS BUILT, catálogo de equipos, cumplimiento de compromisos del contratista. Mediante memorando No. MD-CGAID-2016-0126 de 13 de abril de 2016 la Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas solicita a la Coordinación General de Panificación proceder a la congelación del proyecto "Construcción del centro de formación y desarrollo de deportes colectivos Rio Verde en el cantón Rio Verde de la provincia de Esmeraldas" considerando que de acuerdo al Decreto ejecutivo 992 del 29 de diciembre de 2011 y 049 del 22 de julio de 2013, se crea el Instituto de Contratación de Obras ICO actualmente SECOB, esta entidad tiene como objetivo principal contratar la ejecución de obras de infraestructura que requieren las instituciones de la Administración Publica Central e Institucional, dentro de las cuales se encuentra el Ministerio del Deporte, con estos antecedentes se informa que el SECOB se encuentra en proceso de liquidación técnica y económica de esta obra por lo que aún no se ha remitido esta información al Ministerio del Deporte.	Nieto Salas, Cristian Mauricio	09/12/2016 - 11:10 AM
Mediante Oficio Nro. MD-CEARR-2015-0008 la Ing. Rosa Subiaga D. Administradora CEAR Rioverde comunica al Sr. Arq. Robert Chica administrador del contrato CEAR Rioverde las observaciones realizadas por el Ing. Patricio Gálvez, técnico de Infraestructura deportiva.	Nieto Salas, Cristian Mauricio	28/10/2015 - 10:17 AM
Visita técnica al CEAR RIOVERDE con fecha 11 de febrero de 2015 por parte del Ing. Patricio Gálvez, Servidor del Departamento de Infraestructura del Ministerio del Deporte. Emisión de informe Adjunto.	Moran Baldeon, Diego Germán	03/06/2015 - 04:23 PM
Mediante Memorando Nro. MD-PPP-2015-0115-MEMORANDO del 26 de marzo de 2015, se actualiza la prioridad del Proyecto "Centro de Formación y Deporte Colectivos RioVerde en la Provincia de Esmeraldas", se adjunto el acta de prioridad de RioVerde.	Moran Baldeon, Diego Germán	06/04/2015 - 10:08 AM
Mediante memorando MD-DGRF-2015-0138, la Dirección de Gestión de Recursos Financieros, informó que el Ministerio de Finanzas validó una reforma presupuestaria en disminución de los proyectos de inversión que ejecuta El Ministerio del Deporte.	Moran Baldeon, Diego Germán	09/03/2015 - 02:51 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El Cear Rio Verde mantiene su monto asignado en POA 2015 que asciende a USD 1'997.446,46.		
ENERO 2015: 1. Aprobación de POA mediante Memorando Nro. MD-CGP-2015-0028 de fecha 22 de enero de 2015. 2. Mediante Memorando Nro. MD-CGAID-2015-005 de fecha 29 de enero de 2015 se solicitó se realicen las gestiones necesarias para realizar la transferencia de recursos MD-SECOB por el monto de \$ 1.997.446,00. 3. Se adjunta informe de actividades realizadas en la visita técnica del 15 de enero de 2015. 4. Mediante Memorando Nro. MD-DGID-2015-0071 de 27 de enero de 2015 se solicita el cambio de fechas de Hitos GPR	Moran Baldeon, Diego Germán	05/02/2015 - 03:17 PM
DICIEMBRE 2014: 1. La Recepción Definitiva del proyecto no se podrá cumplir hasta el 31 de Diciembre del 2014 2. El avance físico de la obra es de 100%.	Moran Baldeon, Diego Germán	30/01/2015 - 09:58 AM
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014: 1. Según informe del SECOB la firma del acta entrega recepción definitiva no se podrá ejecutar hasta el 30 de noviembre del 2014 ya que hubo observaciones del contratante al contratista para que este subsane en el menor tiempo posible. La fiscalización está preparando el informe correspondiente para el pago de las liquidaciones respectivas y dar inicio al proceso de recepción definitiva.	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	30/12/2014 - 10:41 AM
SEPTIEMBRE 2014: 1.- En informe de visita realizado por el Ing. Gálvez, funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva, del Ministerio del Deporte, se puede observar que el contratista, realizó algunas correcciones, en los siguientes puntos: Parqueadero principal, residencia deportiva, coliseo de fútbol sala, campo de potenciación, coliseo de box y halterofilia, bloque educativo, área médica, coliseo de uso múltiple, pista atlética, entre otros. Se adjunta el informe donde su principal recomendación es no proceder con el acta - entrega definitiva de obra, mientras los trabajos de reparación y corrección no se ejecuten	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	15/12/2014 - 05:27 PM
JUNIO - AGOSTO 2014: 1.- En supervisión realizada por el técnico de la Dirección de Infraestructura Deportiva al Centro de formación de deportes Colectivos Río Verde se constató un sin número de observaciones existentes en todas las áreas del complejo deportivo, no es recomendable proceder con la suscripción del acta Entrega-Recepción Definitiva de la Obra, proyecto que fue ejecutado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, mientras dichos trabajos no se encuentren concluidos en su totalidad y se los entregue a entera satisfacción del SECOB y del Ministerio del Deporte. 2.- Con memorando No. MD-CGAID-2014-0211 del 07 de agosto de 2014, la Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas solicita a la Coordinación General de Planificación la reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014. Con memorando No.MD-CGP-2014-0594 del 13 de agosto de 2014, se aprueba la reforma y reprogramación por el monto de \$ 10.748,55 de acuerdo al detalle que consta en la matriz y se proceda al trámite de pago de las liquidaciones de obra y fiscalización de este proyecto.	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	11/09/2014 - 10:58 AM
MAYO 2014: 1.-El proyecto Centro de Formación de Deportes Colectivos Río Verde en la provincia de Esmeraldas, en el mes de Marzo realizaron las supervisiones con el Cuerpo de ingenieros del Ejército y funcionarios del SECOB y quedando pendientes un sinnúmero de observaciones que faltan ejecutarse entre las que se pueden mencionar como principales: revisión del sistema eléctrico, sistema contra incendios, revisión del sistema de aire acondicionado y ventilación, problemas de desniveles y levantamiento del material sintético de la pista atlética que no se han realizado hasta la presente fecha, por cuanto está por ejecutarse una inspección Técnico - Legal por parte del Ministerio del Deporte, SECOB y Contratista, a fin de conciliar la ejecución de los trabajos pero hasta la fecha no han realizado. ABRIL 2014: 1.- Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SZ1N-2014-0097-0F, de fecha 10 de abril de 2014, el Ing. Galo Tipaz, Subsecretario Zonal 1 - Norte Ibarra informa la Ministro del Deporte la actualización de prioridad del Proyecto Centro de formación de deportes colectivos Río Verde en la provincia de Esmeraldas, hasta el año 2014, por un monto de \$ 5.583.964,53.	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	11/09/2014 - 08:40 AM
MARZO 2014: 1.- A inicios del presente año, se realizaron varias visitas para constatar el estado de las obras previo a la recepción definitiva del CEAR de Río Verde, de las observaciones realizadas el contratista a realizado las correcciones entre un 60% aproximadamente hasta el mes de marzo de 2014, quedando pendientes un sinnúmero de observaciones que faltan ejecutarse entre las que se pueden mencionar como principales: revisión del sistema eléctrico, sistema contra	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	15/04/2014 - 11:17 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
incendios, revisión del sistema de aire acondicionado y ventilación, problemas de desniveles y levantamiento del material sintético de la pista atlética que no se han realizado hasta la presente fecha, por cuanto está por ejecutarse una inspección Técnico - Legal por parte del Ministerio del Deporte, SECOB y Contratista, a fin de conciliar la ejecución de los trabajos.		
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>1.- Los días 22 y 24 de Enero de 2014 se realizó una visita al Centro de Alto Rendimiento conjuntamente con funcionarios del SECOB, Cuerpo de Ingenieros del Ejército y funcionarios de la Coordinación Zonal 1 del Ministerio del Deporte con la finalidad de verificar el estado actual de las obras y sus observaciones previo a la entrega-recepción definitiva.</p> <p>2.- El contratista debe entregar la planta de tratamiento de aguas servidas en pleno funcionamiento y brindar capacitación a funcionarios de la Administración del Complejo Deportivo.</p> <p>3.- Se debe realizar una revisión integral del sistema eléctrico de todo el Complejo Deportivo, ya que existen fallas en todas las instalaciones de los escenarios tanto interiores como exteriores.</p> <p>4.- Solicitar al SECOB, disponga al CEE retirar los adoquines en los sectores donde se aprecia hundimientos para lo que se procederá con la nivelación respectiva y la re conformación de caídas para mejorar el escurrimiento de las aguas lluvias hacia los sumideros.</p> <p>5.- Se recomienda el nuevo replanteo de la pista atlética, que permita una correcta demarcación y corrección de los desniveles de los carriles de la pista y empozamiento de agua en área de lanzamiento de disco, bala y martillo.</p> <p>6.- Por el sin número de observaciones existentes en todas las áreas del complejo deportivo, no es recomendable proceder con la entrega -recepción definitiva de la obra, que fue ejecutada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, mientras dichos trabajos no se encuentren concluidos en su totalidad y se los entregue a entera satisfacción del SECOB al Ministerio del Deporte.</p>	Fuentes Lopez, Edwin Alberto	13/03/2014 - 11:28 AM
<p>ENERO 2014:</p> <p>1.- Mediante Memorando Nro. MD-CGP-2014-0033, de fecha 22 de enero de 2014, la Coordinadora General de Planificación solicita a la Coordinadora General de Instalaciones Deportivas efectúe una reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014 de los proyectos de inversión que ejecuta esta Cartera de Estado, debido a una reforma presupuestaria de disminución de recursos económicos a los proyectos por un valor de \$ 22.886.283,56; del cual, \$ 1.866.967,12 corresponden al Proyecto "Centro de formación de deporte colectivo Rioverde en la provincia de Esmeraldas".</p> <p>2.- Con Memorando Nro. MD-CGP-2014-0045, de fecha 29 de enero de 2014, la Coordinadora General de Planificación en atención al Memorando Nro. MD-CGAID-2014-0027 aprueba la reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto "Centro de formación de deporte colectivo Rioverde en la provincia de Esmeraldas".</p>	Fuentes Lopez, Edwin Alberto	11/02/2014 - 12:31 PM
<p>JULIO 2013.- Se presenta la necesidad de postergar la fecha para la Recepción Definitiva de la Obra en vista de que el Cuerpo de Ingenieros de Ejército continúa con las correcciones en todo del CEAR de Rio Verde mismas que se encuentran en grán número lo que implica realizar trabajos que se estiman podrían prolongarse hasta finales del presente año. Se está gestionando una reunión con el Instituto de Contratación de Obra para finiquitar el asunto del Acta de Recepción Definitiva.</p>	Pinto, Ernesto	02/08/2013 - 12:09 PM
<p>JUNIO 2013.- Los trabajos complementarios continúan desarrollandose en camerinos y baños pertenecientes al Diamante de Beisbol principalmente en las instalaciones hidro sanitarias, las cuales fueron modificadas en su ubicacion debido a la reubicación de los aparatos sanitarios, lo que implicó el picado de paredes en diferentes habitaciones y el consecuente corchado en las paredes una vez que se instalaron las tuberías. Continúa el trabajo del Cuerpo de Ingenieros de Ejército, Contratista de ICO., en lo relacionado a la impermeabilización de las losas de los diferentes escenarios deportivos del CEAR.</p>	Pinto, Ernesto	02/08/2013 - 11:57 AM
<p>MAYO 2013:- En este mes cumplieron dos inspecciones al CEAR una el día 09 y la otra que se prolongó desde el 13 al 17. Durante estas inspecciones se constató la lentitud con que el CEE realiza los trabajos correctivos a todas las observaciones encontradas en los diferentes bloques del CEAR. Los resultados de las comisiones se encuentran adjuntas, sin embargo cabe señalar que a medida que avanza el período de prueba del funcionamiento del CEAR, se encuentran nuevas observaciones como por ejemplo el mal funcionamiento de la piscina recreativa del Centro donde se intentó hacer funcionar los sistemas de circulación y recirculación encontrando que los mismos no trabajaban.</p>	Pinto, Ernesto	02/08/2013 - 11:45 AM
<p>ABRIL 2013:- Con el apoyo del Arq. Vicente Andrade, Analísta de Instalaciones Deportivas de la Coordinación Regional de Esmeraldas, se realizó la inspección del CEAR de Río Verde en compañía del Contratista del ICO, llámese Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) a quien se le entregó los Informes de Inspección desarrollados desde el mes de diciembre del año anterior y en los cuales están especificadas todas y cada una de las observaciones a los trabajos del CEE. El Informe Fotográfico de Inspección No. 012-MD-Z1-AID-2013 del 16 de abril de 2013 elaborado por el Arq. Andrade describe la inspección de trabajo realizada el 12 de abril del</p>	Pinto, Ernesto	02/08/2013 - 11:44 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>presente conjuntamente con delegados del CEE quienes constataron las observaciones y se comprometieron, según el Arq. Vicente Andrade, a "hacer los correctivos necesarios para el buen funcionamiento de todo el CEAR".</p> <p>Se tuvo que corregir las fechas finales del proyecto y se crearon nuevos hitos en virtud de la imposibilidad de recibir la obra en las fechas originalmente establecidas, ya que el inmenso número de observaciones encontradas a los trabajos ejecutados por el Instituto de Contratación de Obras (ICO) deben ser corregidas previa suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la Obra y estos trabajos correctivos se están realizando, por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército CEE, Contratista del ICO, de forma lenta debido a la falta de personal dedicado a esta actividad. Cabe indicar que recién el 12 de abril del presente año se realizó una visita formal por parte del CEE a las instalaciones del CEAR para definir las acciones a tomar en procura de solventar las observaciones.</p>		
<p>MARZO 2013: En razón de que no existía "Gerente de Proyecto" desde el año anterior a la fecha se logró obtener los Informes Fotográficos de las inspecciones realizadas por el Analista de Instalaciones Deportivas de la Coordinación Zonal Regional Esmeraldas; en base a los informes indicados se realizarán las auditorías a la Contratista en las próximas inspecciones previa "Recepción Definitiva". La inspección por parte de la Dirección de Infraestructura Deportiva se realizó el 21 de marzo de 2013 hallándose un sin número de observaciones, mismas que están descritas en el "Informe Fotográfico de Inspección" entregado por el Supervisor el 01 de abril de 2013 mediante Memorando No. MD-DGID-2013-0163.</p>	Pinto, Ernesto	16/04/2013 - 12:42 PM
<p>FEBRERO 2013: Mediante Memorando No. MD-MD-2013-2478 se remiten al ICO las observaciones halladas por el Analista de Instalaciones Deportivas el mes anterior cuando realizó la inspección de todo el CEAR de Río Verde. El 27 de febrero se remite al Director Ejecutivo del ICO el Informe Fotográfico de la Inspección realizada el mes anterior por funcionarios de la Dirección de Infraestructura Deportiva del Ministerio.</p>	Pinto, Ernesto	16/04/2013 - 12:42 PM
<p>ENERO 2013: El día 16 personal del Dpto. de Instalaciones Deportivas remite a la Coordinación Zonal Regional Esmeraldas su Informe 001-MD-Z1-AID-2013 donde se detallan fotografiadamente varias observaciones encontradas en todos los escenarios pertenecientes al CEAR de Río Verde. Mediante Memorando No. MD-DGIR,2013-0035 de fecha 18 de enero del año en curso la Supervisión del Dpto. de Infraestructura Deportiva del Ministerio informa a la Coordinación de dicho departamento las observaciones encontradas en el bloque de residencia del CEAR luego de haberse realizado una inspección en todas y cada una de las habitaciones y en las áreas exteriores de dicho bloque.</p>	Pinto, Ernesto	16/04/2013 - 12:41 PM
<p>DICIEMBRE 2012: Desde el 16 al 18 de diciembre se realizó la inspección del CEAR detectándose varias observaciones que fueron reportados mediante Memorando No. MD-DGID-2012-1324 del 26 de diciembre de 2012. Algunas de las observaciones fueron corregidas previa inauguración del CEAR es decir antes del 18 de diciembre por el personal de la empresa contratista del ICO es decir el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.</p>	Pinto, Ernesto	16/04/2013 - 12:40 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Incumplimiento en la firma del Acta de Recepción Definitiva por parte de la SECOB	05/10/2017	Cristian Mauricio Nieto Salas	70	70	49	4/4

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>4- ORGANIZACIONAL. * General. La demora en trámites Jurídicos, financieros y el recorte de recursos CAUSARÍA retraso en el cierre y liquidación de contratos, necesarios para la terminación de proyectos.</p>	06/02/2020	Marcos Eduardo Torres Santander	60 %	70	42	0/1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Rioverde

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Etapa 2008-2010 retomada	1-Solicitud de Información	31/12/2010		31/12/2010		Sí	1.18
2	EJECUCIÓN: Acta entrega - recepción de los productos PIC- Rio Verde	1-Solicitud de Información	29/03/2011		29/03/2011		Sí	1.18
3	EJECUCIÓN: Entrega de Proyecto Integral Complementario al ICO	5-Entregables Intermedios	14/07/2011		14/07/2011		Sí	1.18
4	EJECUCIÓN: Modificación Presupuestaria por reasignación de recursos al ICO	5-Entregables Intermedios	29/07/2011		29/07/2011		Sí	1.18
5	EJECUCIÓN: Firma de actas de recepción y de mutuo acuerdo de contratos de arrastre	5-Entregables Intermedios	30/07/2011		30/07/2011		Sí	1.18
6	EJECUCIÓN: Traspaso de Fondos al ICO	5-Entregables Intermedios	29/08/2011		29/08/2011		Sí	1.18
7	EJECUCIÓN: Resoluciones de Terminación unilateral de contratos de arrastre	5-Entregables Intermedios	30/08/2011		30/08/2011		Sí	1.18
8	EJECUCIÓN: Informe de Gestión (coordinación y supervisión para el avance de obra)	5-Entregables Intermedios	05/10/2011		05/10/2011		Sí	1.18
9	EJECUCIÓN: Informe de Gestión (coordinación y supervisión para el avance de obra)	5-Entregables Intermedios	05/11/2011		05/11/2011		Sí	1.18
10	EJECUCIÓN: Informe de Gestión (coordinación y supervisión para el avance de obra)	5-Entregables Intermedios	05/12/2011		05/12/2011		Sí	1.18
11	EJECUCIÓN: Informe de Gestión (coordinación y supervisión para el avance de obra)	5-Entregables Intermedios	31/01/2012		31/01/2012		Sí	1.18
12	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 15 de febrero 2012	9-Entregables Formales	17/02/2012		17/02/2012		Sí	1.18
13	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 09 de marzo de 2012	9-Entregables Formales	09/03/2012		09/03/2012		Sí	1.18
14	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 15 de mayo de 2012	5-Entregables Intermedios	15/05/2012		15/05/2012		Sí	1.18
15	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 31 de agosto de 2012	5-Entregables Intermedios	18/09/2012		18/09/2012		Sí	1.18

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
16	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 30 de junio de 2012	5-Entregables Intermedios	19/09/2012		19/09/2012		Sí	1.18
17	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 15 de agosto de 2012	5-Entregables Intermedios	20/09/2012		20/09/2012		Sí	1.18
18	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 15 de junio de 2012	5-Entregables Intermedios	20/09/2012		20/09/2012		Sí	1.18
19	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 20 de septiembre de 2012	5-Entregables Intermedios	20/09/2012		19/09/2012		Sí	1.18
20	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 15 de julio de 2012	5-Entregables Intermedios	26/09/2012		26/09/2012		Sí	1.18
21	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 31 de julio de 2012	5-Entregables Intermedios	26/09/2012		26/09/2012		Sí	1.18
22	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 15 de abril de 2012	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	27/09/2012		27/09/2012		Sí	1.18
23	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 30 de abril de 2012	5-Entregables Intermedios	27/09/2012		27/09/2012		Sí	1.18
24	EJECUCIÓN: Informe de avance de obra al 31 de mayo de 2012	5-Entregables Intermedios	27/09/2012		27/09/2012		Sí	1.18
25	EJECUCIÓN: Acta de Entrega - Recepción Provisional de la obra	9-Entregables Formales	03/10/2012		03/10/2012		Sí	1.18
26	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra, entregado al 02 de noviembre 2012	5-Entregables Intermedios	02/11/2012		02/11/2012		Sí	1.18
27	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra, entregado al 16 de diciembre 2012	5-Entregables Intermedios	16/12/2012		16/12/2012		Sí	1.18
28	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra, entregado al 18 de enero de 2013	5-Entregables Intermedios	18/01/2013		18/01/2013		Sí	1.18
29	EJECUCIÓN: Seguimiento al funcionamiento de la obra, realizado, marzo 2013	5-Entregables Intermedios	21/03/2013		21/03/2013		Sí	1.18
30	EJECUCIÓN: Seguimiento al funcionamiento de la obra, realizado, abril 2013	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		12/04/2013		Sí	1.18
31	EJECUCIÓN: Seguimiento al funcionamiento de la obra, realizado, mayo 2013	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		09/05/2013		Sí	1.18
32	EJECUCIÓN: Seguimiento al funcionamiento de la obra, realizado, junio 2013	5-Entregables Intermedios	28/06/2013		17/05/2013		Sí	1.18
33	EJECUCIÓN: Seguimiento al funcionamiento de la obra, realizado, julio 2013	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.18
34	EJECUCIÓN: Seguimiento al funcionamiento de la obra, realizado, agosto 2013	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	1.18

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
35	EJECUCIÓN: Seguimiento al funcionamiento de la obra, realizado, septiembre 2013	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.18
36	EJECUCIÓN: Seguimiento al funcionamiento de la obra, realizado, octubre 2013	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.18
37	EJECUCIÓN: Seguimiento al funcionamiento de la obra, realizado, noviembre 2013	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.18
38	EJECUCIÓN: Solicitud de reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014, por disminución de recursos económicos cuentas pendientes de liquidar realizada	5-Entregables Intermedios	22/01/2014		22/01/2014		Sí	1.18
39	EJECUCIÓN: Reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto "Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Rioverde" cuentas pendientes de liquidar aprobada	5-Entregables Intermedios	29/01/2014		29/01/2014		Sí	1.18
40	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Febrero 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		11/02/2014		Sí	1.18
41	EJECUCIÓN: Actualización de prioridad para cancelar saldos pendientes con respecto a las liquidaciones de contratos de obra y fiscalización aprobados	9-Entregables Formales	10/04/2014		10/04/2014		Sí	1.18
42	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Marzo 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	10/04/2014		10/04/2014		Sí	1.18
43	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Abril 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.18
44	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Mayo 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.18
45	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Junio 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.18
46	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Julio 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.18
47	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Agosto 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.18
48	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Septiembre 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.18
49	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Octubre 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	1.18
50	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Noviembre 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	1.18

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
51	EJECUCIÓN: POA proyecto 2015 aprobado	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	1.18
52	EJECUCIÓN: Liquidación técnica, legal y financiera del contrato de obra y fiscalización - SECOB realizada	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	1.18
53	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Febrero 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.18
54	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Abril 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.18
55	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Mayo 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	1.18
56	EJECUCIÓN: Informe de actividades y seguimiento de la obra Enero 2015 realizado	9-Entregables Formales	27/11/2015		05/02/2015		Sí	1.18
57	EJECUCIÓN: Marzo-abril 2016: SECOB envía al MINDE información respecto a la ejecución del proyecto esto es memorias, manuales y garantías técnicas.	5-Entregables Intermedios	30/03/2016		30/03/2016		Sí	1.18
58	EJECUCIÓN: Mayo, junio, julio 2016: Elaboración de Términos de Referencial para proceso ambiental.	5-Entregables Intermedios	04/07/2016		04/07/2016		Sí	1.18
59	EJECUCIÓN: Se procede al pago y liquidación del contrato No. 114-DJ-2008, contrato suscrito en el año 2008.	5-Entregables Intermedios	28/10/2016		28/10/2016		Sí	1.18
60	EJECUCIÓN: Se realiza una inspección con técnicos de la Dirección de Infraestructura Deportiva para verificar estado actual de la obra y emitir recomendaciones para su mantenimiento.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	1.18
61	EJECUCIÓN: Liquidación técnica de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte mayo 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/05/2017		31/05/2017		Sí	1.18
62	EJECUCIÓN: Informes técnicos de liquidación de contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte octubre 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/10/2017		31/10/2017		Sí	1.18
63	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Enero 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/01/2018		31/01/2018		Sí	1.18
64	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el	V - Verificación ejecutiva	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.18

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Ministerio del Deporte Febrero 2018 realizado							
65	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Marzo 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/03/2018		31/03/2018		Sí	1.18
66	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte abril 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/04/2018		30/04/2018		Sí	1.18
67	EJECUCIÓN: Gestiones para liquidación técnica de contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte mayo 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/05/2018		31/05/2018		Sí	1.18
68	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Junio 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	29/06/2018		29/06/2018		Sí	1.18
69	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Agosto 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.18
70	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Julio 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/07/2018		31/07/2018		Sí	1.18
71	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Septiembre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	28/09/2018		28/09/2018		Sí	1.18
72	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Octubre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/10/2018		31/10/2018		Sí	1.18
73	EJECUCIÓN: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Noviembre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.18
74	EJECUCIÓN: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Diciembre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	1.18

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
75	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.21
76	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.21
77	CIERRE: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre enero a marzo de 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	29/03/2019		29/03/2019		Sí	0.21
78	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.21
79	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.21
80	CIERRE: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre abril a junio de 2019 realizado.	V - Verificación ejecutiva	28/06/2019		28/06/2019		Sí	0.21
81	CIERRE: Entrega y reporte de un contrato como cerrado y liquidado entre los meses de enero a julio de 2019	V - Verificación ejecutiva	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.21
82	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/08/2019		30/08/2019		Sí	0.21
83	CIERRE: Informe técnico de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre julio a septiembre de 2019 realizado.	V - Verificación ejecutiva	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.21
84	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.21
85	CIERRE: Entrega y reporte de un contrato como cerrado y liquidado entre los meses de agosto a noviembre de 2019	V - Verificación ejecutiva	29/11/2019		29/11/2019		Sí	0.21
86	CIERRE: Acta de Entrega - Recepción definitiva de la obra	9-Entregables Formales	27/12/2019	27/12/2019			No	1.18
87	CIERRE: Acta de Entrega - Recepción Definitiva de la Obra por parte del SECOB entregada	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	0.21
88	CIERRE: Acta de Entrega - Recepción Definitiva de la Obra por parte del SECOB entregada	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	1.18
89	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.22
90	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2020	28/02/2020			No	0.22
91	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/03/2020			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	arrastre realizado entre enero a marzo de 2020 realizado							
92	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	30/04/2020			No	0.22
93	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2020	31/05/2020			No	0.22
94	CIERRE: Entrega y reporte de dos contratos como cerrado y liquidado entre los meses de enero a junio de 2020	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.34
95	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre abril a junio de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.25
96	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	0.22
97	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2020	31/08/2020			No	0.22
98	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre julio a septiembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	0.27
99	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020			No	0.22
100	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.22
101	CIERRE: Acta de Entrega - Recepción definitiva de la obra	5-Entregables Intermedios	20/12/2020	20/12/2020			No	0.3
102	CIERRE: Acta de Entrega - Recepción Definitiva de la Obra por parte del SECOB entregada	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.2
103	CIERRE: Entrega y reporte de dos contratos como cerrado y liquidado entre los meses de julio a diciembre de 2020	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.34
104	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre octubre a diciembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.27
105	COMPLETADO: Hitos Planificación 2021, Informe final de cierre	5-Entregables Intermedios	31/12/2021	31/12/2021			No	3.82

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	GOBERNACIÓN DE ESMERALDAS	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	30/10/2013

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
2	Historico - He visitado el 16 de agosto del presente año el proyecto de Centro de Formación de deportes Colectivos de Rioverde, que se construye en la mencionada ciudad, en el cual pude constatar	Lara Rivadeneira, Lenin Jose	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	17/08/2011
3	Historico - Esta paralizado, no se ha continuado hace unos 6 meses, esta descuidado. Se han cumplido obras parcialmente. Se han entregado las canchas pero no las instalaciones	Lara Rivadeneira, Lenin Jose	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	22/06/2011
4	Historico - no se ha generado la información	Lara Rivadeneira, Lenin Jose	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	22/06/2011

ACCIONES CLAVE

T	Acción Clave	Responsable	Remitente	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Prioridad
1	Actualizar y cumplir el cronograma de trabajo	Rivadeneira, Adrián	Lara Rivadeneira, Lenin Jose	22/06/2011	21/07/2011	Alta
2	Reanudar en el menor tiempo posible los trabajos, evidenciando la acción del gobierno en superar o recuperar los tiempos perdidos en esta obra	Camba Villarreal, Ildelira Marfiza	Lara Rivadeneira, Lenin Jose	17/08/2011	17/08/2011	Alta

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de contratos de obra y fiscalización liquidados		-	-	-	01/01/2019	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,514,443.98 **
Costo Total:	17,572,597.94
Total Devengado:	15,514,443.98
% Costo Total Devengado:	88.29 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 88.29 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	239,222.00	0.00	0.00	239,222.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,831,528.28	0.00	0.00	1,831,528.28
Ppto. Codificado	38,819.72	0.00	0.00	38,819.72
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	15,592,522.79	0.00	0.00	15,592,522.79
Ppto. Devengado	15,514,443.98	0.00	0.00	15,514,443.98
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 15,514,443.98	0.00	0.00	15,514,443.98
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	78,078.81	0.00	0.00	78,078.81
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 99.50 %	0.00 %	0.00 %	99.50 %
Ppto. Codificado 998	38,819.72	0.00	0.00	38,819.72
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

2	Incrementar espacios físicos funcionales para la práctica de la cultura física MEDIANTE la planificación, diseño, construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura deportiva.
---	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Entrega de informe justificativo periodo Julio 2019	G-03.pdf	05/08/2019
2	Hito 63 y 64 Insistencia de Información a Secob sobre las obras	D3.pdf	05/01/2018
3	12-2016 POA	12-2016_POA.pdf	18/04/2017
4	Acta de prioridad RioVerde, marzo 2015	B3_act._prioridad_centro_rioverde_anexo_1.pdf	30/03/2015
5	Acta de Recepción Provisional "Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Rioverde"	Acta	09/11/2012
6	Aprobación de la reprogramación al POA	E-03.pdf	05/07/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
7	Avance de obra al 09 de marzo de 2012	Avance_de_obra_al_09_de_marzo_de_2012.pdf	16/04/2012
8	Avance de obra al 15 de febrero de 2012	Avance_de_obra_al_15_de_febrero_de_2012.pdf	16/04/2012
9	Avance de obra Rioverde 01 a 15 abril 2012	Informe_GPR_Rioverde_01_a_15_abril_2012.pdf	27/09/2012
10	Avance de obra Rioverde 01 a 15 agosto 2012	Informe_GPR_Rioverde_01_al_15_agosto_2012.pdf	20/09/2012
11	Avance de obra Rioverde 01 a 15 julio 2012	Informe_GPR_Riov_01_a_15_julio_2012.pdf	26/09/2012
12	Avance de obra Rioverde 01 a 15 junio 2012	Informe_GPR_Riov_01_a_15_junio_2012.pdf	20/09/2012
13	Avance de obra Rioverde 01-15 mayo 2012	gpr_informe_1-15_de_mayo.pdf	31/07/2012
14	Avance de obra Rioverde 16 a 31 julio 2012	Informe_GPR_Rioverde_16_a_31_julio_2012.pdf	26/09/2012
15	Avance de obra Rioverde 16 a 31 mayo 2012	Informe_GPR_Rioverde_16_a_31_mayo_2012.pdf	27/09/2012
16	Avance de obra Rioverde, 01 a 20 septiembre 2012	Informe_GPR_Riov_01_a_20_sept_2012_.pdf	19/09/2012
17	Avance de obra Rioverde16 a 30 abril 2012	Informe_GPR_Rioverde_16_a_30_abril_2012.pdf	27/09/2012
18	Avance de obra Rioverde16 a 30 junio 2012	Informe_GPR_Riov_16_a_30_junio_2012.pdf	19/09/2012
19	Avance de obra Rioverde16 a 31 agosto 2012	Informe_GPR_Riov_16_a_31_agosto_2012.pdf	18/09/2012
20	Cuadro de observaciones del SNAP a fin de corregir la ficha GPR.	07_Acta_reunión-observaciones_Rio_verde.pdf	15/03/2013
21	CUMPLIMIENTO HITO 31:- Las observaciones reportadas en el CEAR no se han corregido en su totalidad por parte del CEE.	12_Inf._Fot._Insp._May..pdf	11/06/2013
22	CUMPLIMIENTO HITO 32:- Las observaciones reportadas en el CEAR no se han corregido en su totalidad por parte del CEE y aparecen nuevos problemas.	13_Inf._Fot._Insp._Jun..pdf	29/07/2013
23	Entrega de informe justificativo de Riesgos a Septiembre 2019	G-06.pdf	10/10/2019
24	Entrega de informe justificativo periodo Noviembre 2019	G-08.pdf	10/12/2019
25	Entrega de informe justificativo periodo Octubre 2019	G-07.pdf	08/11/2019
26	Entrega de informe justificativo periodo Septiembre 2019	G-05.pdf	16/10/2019
27	Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de septiembre del año 2018	E-07.pdf	08/10/2018
28	Gestión Agosto . Seguimiento a liquidación de contratos Dirección de Infraestructura	C6.pdf	05/09/2017
29	Gestión JULIO . Seguimiento a liquidación de contratos	C4.pdf	07/08/2017
30	Gestión JUNIO. Se han elaborado 5 informes técnicos de liquidación	C3.pdf	06/07/2017
31	Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de septiembre 2017	C7.pdf	04/10/2017
32	GPR, Resumen Ejecutivo, Septiembre 2012	GPR_Resumen_Ejecut_sep_2012.docx	15/10/2012
33	HITO 38	A1.pdf	17/04/2014
34	HITO 39	A2.pdf	17/04/2014
35	HITO 40	A3.pdf	17/04/2014
36	HITO 41	A6.pdf	23/04/2014
37	HITO 42	A4.pdf	16/04/2014
38	HITO 46 Informe de actividades y seguimiento de la obra Julio 2014	A7_Cumplimiento_HITO_46.pdf	12/09/2014
39	Hito 61. Liquidación del contrato de obra 058-DJ-2008	C2.pdf	09/06/2017
40	Hito 62 Informe de actividades y seguimiento de contratos de obra Octubre 2017	C9.pdf	01/11/2017
41	Hito 62. Liquidación de un contrato de obra	C8.pdf	01/11/2017
42	Hito 63. Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de Noviembre de 2017	D1.pdf	05/12/2017
43	Hito 64. Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de Diciembre de 2017	D2.pdf	05/01/2018
44	Hito 65 y 66. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Enero y Febrero del año 2018	D5.pdf	18/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
45	Hito 66. Gestion para liquidar contratos de obra por le mes de abril del año 2018	D8.pdf	04/05/2018
46	Hito 67. Documentación de Respaldo para la reprogramación de Hitos y POA periodo 2018	D7.pdf	18/04/2018
47	Hito 67. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Marzo del año 2018	D6.pdf	18/04/2018
48	Hito 67. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Mayo del año 2018	D9.pdf	05/07/2018
49	Hito 68. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Junio del año 2018	E-01.pdf	05/07/2018
50	Hito 69. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Julio del año 2018	E-04.pdf	06/08/2018
51	Hito 72. Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de Octubre del año 2018	E-08.pdf	05/11/2018
52	Hito 72: Informes de Liquidación entregados por el mes de Octubre del periodo 2018	E-09.pdf	05/11/2018
53	Hito 73 y 74. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Noviembre del año 2018	F-02.pdf	05/12/2018
54	Hito 74: Informes de Liquidación entregados por el mes de Diciembre del periodo 2018	F-06.pdf	04/01/2019
55	Hito 75 y 76. Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de Diciembre del año 2018	F-05.pdf	04/01/2019
56	Hito 77 Informe consolidado de la gestion realizada en el primer trimestre, reporte marzo 2019	F-08.pdf	08/04/2019
57	Hito 80. Entrega de informe justificativo periodo Junio 2019	G-02.pdf	05/07/2019
58	Hito 81 Entrega y reporte de un contrato como cerrado y liquidado entre los meses de enero a julio de 2019	2019-02-25_SD-DID-2019-0093_L_13-DJ-2008.pdf	14/01/2020
59	Hito 82. Entrega de informe justificativo periodo Agosto 2019	G-04.pdf	05/09/2019
60	Hito 86 87 88 Entrega Informe justificativo gestión período diciembre de 2019	G-09.pdf	03/01/2020
61	Hito 89 Entrega Informe justificativo gestión período enero de 2020	H-01.pdf	12/02/2020
62	Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo abril 2019	F-09.pdf	06/05/2019
63	Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo Mayo 2019	G-01.pdf	05/06/2019
64	Hito xx. Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de Agosto del año 2018	E-05.pdf	05/09/2018
65	Hito xx: Informes de Liquidación entregados por el mes de Agosto del periodo 2018	E-06.pdf	05/09/2018
66	Hitos 75-76. Gestión para liquidar contratos por los meses de enero-febrero del año 2019	F-07.pdf	14/03/2019
67	Informe Justificativos pagos no devengados	F-04.pdf	06/12/2018
68	Informe 2016 Rio Verde	Informe_Rio_Verde_2016_.pdf	06/01/2017
69	Informe de Actividades y Avance de Obra Ríoverde-Esmeraldas	Informe_de_Actividades_y_Avance_de_Obra_Ríoverde_ semana 2012 febrero_2012.pdf	15/02/2012
70	Informe de Inspección realizado por el Analista de Instalaciones Deportivas de la Coordinación Regional Esmeraldas.	09_Inf._Insp._Feb..pdf	15/03/2013
71	Informe de visita correspondiente a septiembre 2014	A8.pdf	21/10/2014
72	Informe Fotográfico de Inspección mes de abril del 2013	11_Inf._Fot._Insp._Abr..pdf	02/05/2013
73	Informe Fotográfico de la inspección realizada en el CEAR	01_Esc._Inf._Insp._Diciembre.pdf	28/02/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
74	Informe Fotográfico de la inspección realizada en el CEAR	04_Esc._Inf._Insp._Enero.pdf	28/02/2013
75	Informe Fotográfico de la inspección realizada en el CEAR	10_Inf._Fot._Insp._Mar..pdf	01/04/2013
76	Informe Fotográfico realizado por el Analista de Instalaciones Deportivas	03_Esc._Inf._Inst._Deportivas.pdf	28/02/2013
77	Informe frentes de trabajo desde el 12 al 15 de abril 2012	Informe_frentes_de_trabajo_12_al_15_abril_de_2012.pdf	16/04/2012
78	Informe frentes de trabajo desde el 16 de marzo hasta el 11 de abril 2012	Informe_frentes_de_trabajo_16_marzo_al_11_abril_de_2012.pdf	16/04/2012
79	INFORME GESTION AÑO 2017	D4.pdf	05/01/2018
80	Informe mes de Marzo 2015	B4.pdf	17/04/2015
81	Informe SECOB_marzo 2015_RIOVERDE	B5.pdf	04/05/2015
82	Informe seguimiento Rioverde 03 oct hasta 02 nov 2012	Informe_GPR_Seguimiento_03_oct_a_02_nov_2012.pdf	27/11/2012
83	Informe técnico abril 2015, CEAR - SECOB	B5.pdf	03/06/2015
84	Informe visita técnica Rio Verde enero 2015	A9_Informe_visita_técnica_Rio_Verde_enero_2015.pdf	05/02/2015
85	Informes de Liquidación entregados por el mes de Noviembre del periodo 2018	F-03.pdf	05/12/2018
86	Inspección realizada por el Analista de Instalaciones Deportivas de la Coordinación Regional Esmeraldas.	08_Inf._Insp._Ene..pdf	15/03/2013
87	Memorando CGP0028-CGAID0005	B2_Memorando_CGP0028-CGAID0005.pdf	05/02/2015
88	memorando_nro._md-dgid-2015-0071	B1_memorando_nro._md-dgid-2015-0071.pdf	05/02/2015
89	Oficio contestación Gobernador referente a Evaluación Ejecutiva de Proyectos	Ofic_a_Gobernador_Esmeraldas_asunto_Rioverde.doc	10/02/2012
90	Oficio remitiendo al ICO observaciones halladas en el bloque de residencia del CEAR.	06_Esc._Ofic._Observ._ICO.pdf	28/02/2013
91	Oficio respuesta a Gobernador de Esmeraldas	Oficio_respuesta_a_Gobernador_de_Esmeraldas.pdf	13/02/2012
92	Ofico Gobernador de Esmeraldas, 11 sep 2012	oficio_5876.pdf	11/09/2012
93	Priorización de SENPLADES	Oficio_de_priorización_de_SENPLADES.pdf	16/04/2012
94	Problemas No resueltos (P13 a P17): marzo, abril, mayo, junio y julio 2012	Problemas_No_Resueltos_P13_a_P17_de_marzo_abril_mayo_junio_julio_2012_Rio	16/04/2012
95	Problemas no resueltos desde enero 2011-hasta febrero 2012	Problemas_no_resueltos_desde_enero_2011_hasta_febrero_2012.doc	26/02/2012
96	Proyecto Centro de Alto Rendimiento -Rioverde 2011	P5_centrodealtorendimiento-rioverde-1_de_enero_a_diciembre_2011.doc	23/10/2014
97	Remitiendo al ICO las observaciones encontradas en todo el CEAR de Río Verde.	05_Esc._Ofic._Rem._Obs._ICO.pdf	28/02/2013
98	Reportes Ejecución 2008 - 2013	A5.rar	21/04/2014
99	Reprogramación del POA realizada en el mes de Junio de 2018	E-02.pdf	05/07/2018
100	Reprogramación del POA realizada en el mes de Octubre de 2018	F-01.pdf	05/11/2018
101	RESPALDO ABRIL	ABRIL.rar	09/12/2016
102	Respaldo del Resumen ejecutivo	02_Resumen_Ejec._Respaldo.docx	28/02/2013
103	RESPALDO MAYO-JULIO	MAYO-JULIO.rar	09/12/2016
104	RESPALDO NOVIEMBRE	NOVIEMBRE.rar	09/12/2016
105	RESPALDO OCTUBRE	OCTUBRE.rar	09/12/2016
106	RESUMEN EJECUTIVO	Resumen_Ejecutivo_año_2008-Diciembre_2011.doc	30/01/2012
107	RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2012	GPR_Riov_Resum_Ejecut_agosto_2012.docx	10/09/2012
108	RESUMEN EJECUTIVO ENERO-ABRIL 2012	Resumen_Ejecutivo_Enero-Abril_2012.docx	21/05/2012
109	RESUMEN EJECUTIVO JUNIO Y JULIO 2012	GPR_Resum_Ejecut_Junio_y_Julio_2012_guardado_30_agosto_2012	30/08/2012
110	RESUMEN EJECUTIVO MAYO 2012	GPR__RESUMEN_EJECUTIVO__MAYO_2012.docx	18/07/2012
111	RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2012	GPR_RESUMEN_EJECUTIVO_OCTUBRE_2012.docx	26/11/2012

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
112	Resumen final 2019	Resumen_final_2019_Rioverde.pdf	06/01/2020
113	Se reportó como liquidados 3 contrato de obra en el mes de Marzo 2017.	C5.pdf	16/08/2017
114	Solicitud de congelación de proyecto.	C1.pdf	14/04/2016
115	Solicitud de reforma y reprogramación al POA 2014 y aprobación Proyecto "Centro de formación de deportes colectivos Río verde en la provincia de Esmeraldas"	A6_Solicitud_de_reforma_y_reprogramación_al_POA_2014_y_aprobación	16/08/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Nieto Salas, Cristian Mauricio	Líder de proyecto	Director de Infraestructura Deportiva	cnieto@deporte.gob.ec	
Palacio Valdivieso, Rosa Virginia	Patrocinador	Coordinadora de Administracion e Infraestructura Deportiva	rpalacio@deporte.gob.ec	3969200