

SD - Secretaría del Deporte - Subsecretaría de Deporte y Actividad Física
Coordinación de Administración e Instalaciones Deportivas
Dirección de Infraestructura Deportiva

PROYECTO: K044 SD-Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva

Líder del Proyecto:	Torres Santander, Marcos Eduardo (mtorres@deporte.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gutiérrez Pérez, Pablo Vinicio	Programas Relacionados:	PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, SENPLADES - Implementación interinstitucional de distritos y circuitos priorizados para el buen vivir.
Titular:	Torres Santander, Marcos Eduardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91480000.651.2501	TIR:	38.50 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	230,952,393.72
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	68,861,566.12
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2011 - 31/12/2020
Fecha de última actualización:	12/02/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Torres Santander, Marcos Eduardo	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN: El presente proyecto tiene un amplio campo de acción a nivel nacional, razón por la cual se generaliza el área de intervención. Adicionalmente el objetivo de plantear este proyecto es poder culminar un sin número de obras contratadas en años anteriores, las mismas que no cuentan con financiamiento; así como financiar proyectos de infraestructura nuevos que obedezcan a las necesidades de la comunidad deportiva ecuatoriana.

PRODUCTO / SERVICIO: Estudios y ejecución de proyectos de nuevos, obras de terminación, remodelación y rehabilitación de los escenarios deportivos existentes, así como de los espacios de recreación a nivel nacional.

LINEA BASE: De acuerdo a los datos recopilados por el Ministerio del Deporte se puede establecer la cantidad de escenarios deportivos por provincia, y el área aproximada de estos en m², sin embargo para establecer una relación que marque realmente las necesidades insatisfechas en este ámbito es necesario realizar una comparación con la población de las provincias, estableciendo una densidad en m² por habitante para cada una de ellas, estableciendo que por cada habitante en el Ecuador existe aproximadamente 1.46 mts de infraestructura deportiva.

OBJETIVO GENERAL: Aumentar la densidad de infraestructura deportiva por habitante en las provincias que mantienen un déficit en la misma con respecto a la media nacional, a través de la implementación y planificación de proyectos nuevos de infraestructura y la readecuación de los existentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


DATOS GENERALES

Descripción
1.- Incrementar la relación de área de infraestructura por habitante a través de la contratación de estudios y ejecución de proyectos de nuevos en las provincias que presentan un déficit del parámetro. 2.- Precautelar las inversiones realizadas por el estado, realizando estudios y ejecutando obras de terminación, remodelación y rehabilitación de los escenarios deportivos existentes, así como de los espacios de recreación a nivel nacional.
Beneficios Cualitativos
Incrementar la relación de área de infraestructura por habitante a través de la contratación de estudios y ejecución de proyectos de nuevos en las provincias que presentan un déficit del parámetro.
Tipo de Beneficiario
La actividad deportiva se encuentra enfocada a toda la población sin generalizar razas, sexo o edad. La mejora y aumento en la infraestructura deportiva se encuentra directamente vinculada a la actividad deportiva, influyendo en el bienestar físico y mental de sus usuarios, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con capacidades especiales. De igual manera la dotación de infraestructura deportiva permitirá el acceso a espacios de entrenamiento de deportistas profesionales de élite, procurando una mejora en el desempeño de los mismos.
Restricciones
COSTO: \$ 65.324.196,86 TIEMPO: El proyecto tiene una duración de 6 años ALCANCE: Consultorías que realicen los estudios y diseños de los proyectos a intervenir tanto de las obras nuevas como en aquellas que se realizarán intervenciones de remodelación o readecuación de las estructuras existentes. RECURSOS: Tecnológicos, humano

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 91.65 %
Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2020

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2020	Avance programado acumulado											
	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											
	92 %											
2020	Estado											
	●											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2020: En el presente mes no se reportan gestiones para liquidar contratos debido a la falta de personal ya que los profesionales liquidadores trabajaron hasta el 31 de diciembre de 2019, (Ver anexo T-09)	Torres Santander, Marcos Eduardo	12/02/2020 - 02:41 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Diciembre del año 2019, (Ver anexo T-08) - Se reporta en el periodo Diciembre del año 2019 la entrega de 5 (cinco) informes de liquidación de contratos de arrastre que mantiene la Secretaría del Deporte, (Ver anexo T-08) - Se reporta en el periodo Diciembre del año 2019 el cierre y liquidación de 2 (dos) contratos de arrastre que mantiene la Secretaría del Deporte, (Ver anexo T-08) 	Torres Santander, Marcos Eduardo	12/02/2020 - 02:41 PM
<p>NOVIEMBRE: 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Novimebre del año 2019, (Ver Anexo T-07) - Se reporta en el periodo Noviembre del año 2019 la entrega de 8 (ocho) informes de liquidación de contratos de arrastre que mantiene la Secretaría del Deporte, (Ver Anexo T-07) - Se reporta en el periodo Noviembre del año 2019 el cierre y liquidación de un contrato de arrastre que mantiene la Secretaría del Deporte, (Ver anexo T-07) 	Torres Santander, Marcos Eduardo	03/01/2020 - 09:57 AM
<p>OCTUBRE 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año 2019, (Ver Anexo T-06) - Se reporta en el periodo Octubre del año 2019 la entrega de 8 (ocho) informes de liquidación de contratos de arrastre que mantiene la Secretaría del Deporte, (Ver Anexo T-06) 	Torres Santander, Marcos Eduardo	10/12/2019 - 03:59 PM
<p>SEPTIEMBRE: 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de septiembre del año 2019, (Ver Anexo T-04) - Se reporta en el periodo Septiembre del año 2019 el cierre y liquidación de un contratos de arrastre que mantiene la Secretaría del Deporte, (Ver anexo T-04) - Se reporta la justificación y continuidad del Riesgo Septiembre 2019 (Ver anexo T-05) 	Torres Santander, Marcos Eduardo	06/11/2019 - 06:02 PM
<p>AGOSTO 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto del año 2019, (Ver Anexo T-03) - Se reporta en el periodo Agosto del año 2019 la entrega de 10 (diez) informes de liquidación de contratos de arrastre que mantiene la Secretaría del Deporte, (Ver anexo T-03) 	Torres Santander, Marcos Eduardo	07/10/2019 - 03:46 PM
<p>JULIO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio del año 2019, Ver anexo T-02. - Se reporta en el periodo Julio del año 2019 la entrega de 2 (dos) informes de liquidación de contratos de arrastre que mantiene la Secretaría del Deporte, Ver anexo T-02. - En el mes de Julio del año 2019, se reportan como cerrado y liquidado el contrato (006-DJ-2007), Ver anexo T-02 	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/09/2019 - 05:30 PM
<p>JUNIO 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se reporta las gestiones realizadas para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Junio del año 2019. -Se reporta en el periodo Junio del año 2019 la entrega de 2 (dos) informes de liquidación de contratos de arrastre que mantiene la Secretaría del Deporte. -En el primer semestre (enero - junio) del año 2019, se reportan como cerrados y liquidados los siguientes contratos (70-DJ-2008), (023-DJ-2007), (09-DJ-2008), (029-DJ-2007), (005F-DJ-2007) (Ver Anexo T-01) 	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/08/2019 - 03:35 PM
<p>MAYO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de mayo del año 2019. Ver anexo (S-09) - Se realiza la entrega de 2 Informes técnicos de Liquidación. Ver anexo (S-09) 	Torres Santander, Marcos Eduardo	05/07/2019 - 10:00 AM
<p>ABRIL 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de marzo del año 2019. Ver anexo (S-08) - Se realiza la entrega de 2 Informes técnicos de Liquidación. Ver anexo (S-08) 	Nieto Salas, Cristian Mauricio	06/05/2019 - 06:37 PM
<p>MARZO 2019:</p>	Nieto Salas, Cristian Mauricio	05/04/2019 - 06:23 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados tres (3) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el primer trimestre de año 2019. Ver anexo (S-07) - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de marzo del año 2019. Ver anexo (S-08) 		
<p>ENERO-FEBRERO 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en los meses de enero-febrero del año 2019. Ver anexo S-05 - Se realiza la entrega de 2 Informes técnicos de Liquidación. Ver anexo S-06 	Nieto Salas, Cristian Mauricio	14/03/2019 - 12:33 PM
<p>NOVIEMBRE 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Diciembre del año 2018. Ver anexo S-03 - Se realiza la entrega de 8 Informes de Liquidación, Ver anexo S-04 	León Untuña, Lenin Estuardo	04/01/2019 - 05:59 PM
<p>NOVIEMBRE 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Noviembre del año 2018. Ver anexo R-09 - Se realiza la entrega de 7 Informes de Liquidación, Ver anexo S-01 - Informe justificativo de pagos no devengados, Ver anexo S-02 	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:48 AM
<p>OCTUBRE 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre del año 2018. Ver anexo R-06 - Se realiza la entrega de 7 Informes de Liquidación, Ver anexo R-07 - Se realiza la Reprogramación al POA Proyecto K044 MD Planificación, Ver anexo R-08 	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:47 AM
<p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados dos (2) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre del año 2018. Ver anexo (R-03) - Se realizan gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto del año 2018. Ver anexo (R-04) - Se realiza la entrega de Veinte y ocho (28) Informe de Liquidación, durante el tercer periodo (meses de julio, agosto septiembre) del año 2018 Ver anexo (R-05) 	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:47 AM
<p>AGOSTO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados dos (2) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto del año 2018. Ver anexo (Q-09) - Se realizan gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto del año 2018. Ver anexo (R-01) - Se realiza la entrega de diez (10) Informe de Liquidación, Ver anexo (R-02) 	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:47 AM
<p>JULIO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados cuatro (4) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio del año 2018. Ver anexo (Q7) - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Julio del año 2018. Ver anexo (Q8) 	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:45 AM
<p>JUNIO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados dos (2) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Junio del año 2018. Ver anexo (Q3) - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Junio del año 2018. Ver anexo (Q4) - Se realiza la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) Dirección de Infraestructura Deportiva Fuente 001 y Fuente 998 Ver anexo (Q5) - Se aprueba la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) solicitada por la Dirección de Infraestructura Deportiva Fuente 001 y Fuente 998 Ver anexo (Q6) 	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:45 AM
<p>MAYO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados cinco (5) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Mayo del año 2018. Ver anexo (P7) - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Mayo del año 2018. Ver anexo (P8) 	León Untuña, Lenin Estuardo	02/01/2019 - 10:45 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - El contrato (10-DJ-2007) se realizó el pago por un valor de \$ 514,62 dólares, cabe mencionar que el valor planificado en el PAI es superior al valor pagado, por tal motivo se genera un saldo de 7969.65 dólares el cual se enviara una reforma al PAI, financiero emite CUR de Pago Ver anexo (P9) - El contrato (10-DJ-2008) programado para pago en el mes de mayo por un valor de \$ 3.466,50 dólares, la Dirección de Infraestructura envía a la Dirección Financiera solicitud de Pago, Ver anexo (Q1). - Financiero informa que la reforma planteada en el sistema eSIGEF con fecha 02/04/2018 por un valor de \$ 3'040.555,29 dolares, para la tarea "Rehabilitación Integral del Complejo Deportivo San Rafael" fue Rechazada con fecha 10/05/2018, por lo cual se plantea nuevamente la reforma, para transferencia al SECOB, sin que hasta la presente fecha se obtenga una respuesta sobre el planteamiento, (ver anexo Q2) - Se realiza la reprogramación y reforma al Plan Operativo Anual (POA 2018) Dirección de Infraestructura Deportiva (Ver anexo Q3) 		
<p>Abril 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados dos (1) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Abril del año 2018. Ver anexo P6 - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Abril del año 2018. Ver anexo P5 <p>Marzo 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con memorando Nro. MD-DID-2018-0141, de fecha 02/03/2018, la Dirección de Infraestructura Deportiva solicita a la Dirección de Planificación e Inversión la reprogramación de los pesos de asignación a los hitos programados en la herramienta GPR. (Ver anexo P4) - Con memorando Nro. MD-DID-2018-0190 de fecha 08/03/2018, la Dirección de Infraestructura Deportiva, remite la reforma al Plan Operativo Anual 2018. (Ver anexo P4) - Con memorando Nro. MD-DPI-2018-0530 de fecha 19/03/2018, la Dirección de planificación e Inversión Informa la validación de Reformas y Reprogramaciones a los Proyectos de Inversión de la DID. (Ver anexo P4) <p>- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Marzo del año 2018. Ver anexo P3</p> <p>FEBRERO 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados dos (2) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Febrero del año 2018. Ver anexo P2 - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de febrero del año 2018. Ver anexo P1 <p>ENERO 2018:</p> <p>Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de ENERO 2018. Ver anexo P1</p>	<p>León Untuña, Lenin Estuardo</p>	<p>04/05/2018 - 05:49 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a Compromisos Presidenciales por el mes de Diciembre del 2017 No. 15. No. 85. No. 245. No. 246 Ver anexo O6. - Se reportan como liquidados siete (7) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Diciembre de 2017. Ver anexo 07. - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre de 2017. Ver anexo O8. 	<p>León Untuña, Lenin Estuardo</p>	<p>05/01/2018 - 03:02 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados SEIS (6) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre de 2017. Ver anexo O3. - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre de 2017. Ver anexo O4. - Seguimiento a Compromisos Presidenciales por el mes de Octubre del 2017 Nro. 245 Nro. 246 Ver anexo O5. 	<p>León Untuña, Lenin Estuardo</p>	<p>05/12/2017 - 04:11 PM</p>
<p>OCTUBRE 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados Ocho (4) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre de 2017. Ver anexo N9. - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre de 2017. Ver anexo O1. - Seguimiento a Compromisos Presidenciales por el mes de Octubre del 2017 Nro. 16 Nro. 117 Ver anexo O2. 	<p>León Untuña, Lenin Estuardo</p>	<p>01/11/2017 - 04:21 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2017:</p>	<p>León Untuña, Lenin Estuardo</p>	<p>05/10/2017 - 10:57 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados Ocho (8) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre de 2017. Ver anexo N6. - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Septiembre de 2017. Ver anexo N7. - Seguimiento a Compromisos Presidenciales por el mes de Septiembre del 2017 No. 15. No. 16. No. 117 Ver anexo N8. 		
<p>AGOSTO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados Diez (10) contratos de obra. Ver anexo N3. - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Agosto 2017. Ver anexo N4. - Seguimiento a Compromisos Presidenciales por el mes de Agosto del 2017 No. 15. No. 16. No. 56 No. 117 Ver anexo N5. <p>JULIO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados dos contratos de obra. Ver anexo M8. - Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de julio 2017. Ver anexo M9 - Seguimiento a Compromisos Presidenciales por el mes de julio del 2017 No. 15. No. 16. No. 56 Ver anexo N2. - Pago contratos Aplicación de Marca País "Estadio deportivo de la parroquia Salinas del cantón Guaranda, provincia de Bolívar" y "Estadios del cantón Patate, provincia de Tungurahua (9 estadios) realizado", por un monto de \$ 8605.40 USD Ver Anexo N1 <p>JUNIO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportan como liquidados doce contratos de obra. Ver anexo M7. 	León Untuña, Lenin Estuardo	05/09/2017 - 01:27 PM
<p>MAYO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión Reprogramación POA mayo 2017. Ver anexo M4 - Se reportan como liquidados 6 contratos de obra. Ver anexo M5 - Gestión realizada a Compromisos Presidenciales. Ver anexo M6 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	05/06/2017 - 04:21 PM
<p>ABRIL 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de pago contratos Marca País. Ver anexo L9 - Se reporta el compromiso presidencial de la gestión realizada en abril de 2017. Ver anexo M1 - Se reportan como liquidados 3 contratos de obra. Ver anexo M2 - Gestión Abril. Reprogramación al POA y solicitud de pago contratos de infraestructura deportiva. Ver anexo M3 	Galvez Freire, Hernan Patricio	05/05/2017 - 10:32 AM
<p>MARZO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza gestión de liquidaciones reportando contratos liquidados a la Dirección de Planes, Programas y Proyectos. Ver anexo L6 - Gestión realizada a Compromisos Presidenciales. Ver anexo L7 - Se realiza una reprogramación al POA, donde se modifican las fechas de los hitos. Ver anexo L8 	Galvez Freire, Hernan Patricio	05/04/2017 - 02:06 PM
<p>FEBRERO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza gestión de liquidaciones reportando contratos liquidados a la Dirección de Planes, Programas y Proyectos. Ver anexo L3 - Se realiza gestión para asignar contratos que están por liquidar. Ver anexo L4 - Solicitud de certificaciones POA y PRESUPUESTARIA, para pago de contratos por liquidar. Ver anexo L5 	Galvez Freire, Hernan Patricio	05/04/2017 - 09:04 AM
<p>ENERO 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza gestión de liquidaciones reportando contratos liquidados a la Dirección de Planes, Programas y Proyectos. Ver anexo L1 - Se realiza gestión para asignar contratos que están por liquidar. Ver anexo L2 	Galvez Freire, Hernan Patricio	04/04/2017 - 12:15 PM
<p>DICIEMBRE 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a obras de liquidación: 017-DJ-2008, Piscina ITS, 039-DJ-2008, 046-DJ-2008, 037-DJ-2008, Coliseo y Estadio Santa Rosa, Coliseo César Fadull, 025-COTO-MD-006-2011 Ver anexo K6 - Liquidacion de contratos 020-DJ-2007, 095-DJ-2008, 028-DJ-2008, CEAR Carpuela Ver anexo K7 - Aplicación de Marca Pais para: Coliseo Deportivo del cantón Caluma provincia de Bolívar, Estadio deportivo de la parroquia Salinas del cantón Guaranda, Estadios del cantón Patate provincia de Tungurahua (9 estadios) Ver anexo K8 - Seguimiento a la ejecución del Complejo Pamapas Coloradas Isla de Santa Cruz Galápagos Ver anexo K9 	Negrete Espinosa, Carlos Alfonso	06/01/2017 - 07:08 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento Noviembre ejecución Complejo Deportivo Galápagos. Ver anexo K4. - Liquidación con CUR de pago de los siguientes contratos: *) 003-CDC-MINDE-001-2014: Consultoría Polideportivos Tipo A,B,C. *) LCC-MINDE-038-2013: Consultoría Estadio Folke Anderson. *) 008-DJ-2008: Fiscalización contratos 004-DJ-2008, 013-DJ-2008, 009-DJ-2008. *) 002-CDC-MINDE-005-2014: Consultoría Polideportivo Joya de los Sachas. *) 001-CDC-MINDE-006-2014: Consultoría Coliseo Sigchos. Ver anexo K5. 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	05/12/2016 - 03:25 PM
<p>OCTUBRE 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se solicita el pago del contrato de fiscalización No. 008-DJ-2008 y del contrato de obra No. 114-DJ-2008. Ver anexo K1. - Solicitud de pago del contrato de consultoría No. 003 Polideportivos Tipo A, B, C. Ver anexo K2. - Solicitud de reprogramación para liquidación de contratos indicados en el memorando MD-DGID-2016-0657. Ver anexo K3. - Complejo deportivo en Pampas Coloradas.- Conforme conversaciones mantenidas con el SECOB, el complejo deportivo se encuentra en proceso de contratación. 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	07/11/2016 - 08:52 AM
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se solicita a la Dirección Jurídica continuar con trámite para liquidación contrato de obra No. 046-DJ-2008. Ver anexo J6. - Gestión para liquidar los contratos de consultorías del estadio Folke Anderson y Polideportivos Tipo. Ver anexo J7. - Se envía a la Dirección de Servicios Institucionales un informe para pago del contrato de fiscalización No. 008-DJ-2008. Ver anexo J8. - Se aprueba el incremento presupuestario para la ejecución del compromiso presidencial del complejo deportivo Pampas Coloradas. Ver anexo J9. 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	05/10/2016 - 08:19 AM
<p>AGOSTO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recibe criterio jurídico para establecer como liquidar consultorías: Cesar Fadull, Santa Rosa, 9 de mayo. Ver anexo J3. - Aprobación de reprogramación al Plan Operativo Anual 2016, por la Dirección de Planificación. Ver anexo J4. - Seguimiento al proceso de liquidación contrato de obra No. 028-DJ-2008. Ver anexo J5. 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	31/08/2016 - 05:53 PM
<p>JULIO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se solicita el pago de los contratos de fiscalización No. 008-DJ-2008 y consultoría No. 025 Folke Anderson. Ver anexo I9. - Consulta a Jurídico pago consultoría César Fadull Dibb y seguimiento consultoría Joya de Los Sachas. Ver anexo J1. - Se solicita reprogramación al Plan Operativo Anual POA 2016. Ver anexo J2. 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	03/08/2016 - 07:46 AM
<p>JUNIO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reuniones con Seguimiento y Control para creación (Compromisos Presidenciales), actualización y eliminación de hitos. Ver anexo I5. - Seguimiento a liquidación de consultoría de Sigchos, el SECOB remite observaciones. Ver anexo I6. - Cumplimiento de solicitud Aval de incremento presupuestario para compromisos presidenciales MINDE - MCDS - SENPLADES. Ver anexo I7. - Suscripción de Acta Única y Definitiva contrato de fiscalización 008-DJ-2008. Ver anexo I8. 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	01/07/2016 - 08:04 AM
<p>MAYO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo institucional zimbra del 11 de mayo de 2016 y del 31 de mayo de 2016, La Dirección de Planificación, informa que el aval para la aplicación de MARCA PAIS, aún se encuentra en aprobación por parte del Ministerio de Finanzas. Ver anexo I2. - Seguimiento a la liquidación de los contratos 046-DJ-2008, 017-DJ-2008. Ver anexo I3. - Informe para actualización de hitos. Ver anexo I4. 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	06/06/2016 - 08:11 AM
<p>ABRIL 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha realizado una reprogramación al POA en el mes de abril de 2016 y se han solicitado sus certificaciones presupuestarias. (Ver anexo H7) - El consultor entrega la etapa final de la consultoría del coliseo de Sigchos, el Ministerio del Deporte remite los diseños al SECOB, y se remiten observaciones que están siendo subsanadas por el consultor. (Ver anexo H8) - El Ministerio del Deporte remite los estudios de los Polideportivos TIPO y del Polideportivo Joya de los Sachas al SECOB, encontrando observaciones en los presupuestos, por lo que se ha solicitado al consultor la rectificación de los mismos. (Ver anexo H9) - Seguimiento al proyecto aplicación de Marca País. (Ver anexo I1) 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	29/04/2016 - 04:44 PM
<p>MARZO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mediante memorando MD-CGAID-2016-0077, de fecha 10 de marzo de 2016, se solicita a la Coordinación General de Planificación, se incluya en el PAI varios contratos, dentro de los cuales consta el contrato de fiscalización: "Remodelación y readecuación integral del edificio 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	01/04/2016 - 11:19 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>administrativo de la ex Sede del Banco Central del Ecuador para el funcionamiento del Ministerio del Deporte". Ver anexo H4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo institucional Zimbra, de fecha 28 de Marzo de 2016, se solicita al Ing Cristian Morales (Director de Planificación E), la inclusión de hitos en el sistema GPR. Ver anexo H5. - El 30 de marzo de 2016, se realiza una reunión para supervisión de GPR, entre Raúl Narváez (Ministerio del Deporte) y Javier Rea (Ministerio del Interior). Ver anexo H6. 		
<p>FEBRERO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con fecha 19 de Febrero de 2016, mediante memorando MD-CGP-2016-0101, la Coordinación General de Planificación, remite la Reforma y Reprogramación aprobada del Plan Operativa Anual (POA) 2016. Ver anexo H2 - Mediante correo institucional (Zimbra), de fecha 26 de febrero de 2016, se indica a Cristian Morales Analista de la Dirección de Planificación que los cambios a realizar en los hitos GPR, serían únicamente en la fecha de los mismos. Ver anexo H3 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	18/03/2016 - 08:13 AM
<p>ENERO 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mediante memorando Nro. MD-DGID-2015-0738, de fecha 29 de diciembre de 2015, se informa a la Dirección de Seguimiento y Control, que los hitos GPR, se encuentran paralizados hasta tener prioridad de SENPLADES. ver anexo G9 - Se realiza la programación del Plan Operativo Anual (POA), para el año 2016, el mismo que fue aprobado mediante Memorando Nro. MD-CGP-2016-0038, de fecha 25 de enero de 2016, por la Coordinación General de Planificación. ver anexo H1 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	17/03/2016 - 03:51 PM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se realiza seguimiento e insistencia a SECOB para que ejecuten estudios del coliseo tipo con capacidad para 3000 p. en la ciudad de Machala. Ver anexo G4. 2) El SECOB entrega informe técnico económico del Coliseo de Quimiag. Ver anexo G5. 3) Elaboración de propuesta del complejo deportivo Homero López Estupiñán (para que finalice contratista). Ver anexo G6. 4) Se reasignan recursos a sub secretaria técnica de apoyo, para la rehabilitación de las piscinas del Centro Cívico. Ver anexo G7. 5) Entrega de TDR a departamento de Comunicación para implementación de marca país. Ver anexo G8. 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	15/01/2016 - 10:10 AM
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza la transferencia al SECOB de los proyectos: 1) Análisis y estudio de ingeniería y arquitectura de implantación de un coliseo tipo con capacidad de 3000 p. en la ciudad de Machala 2) Rehabilitación de la piscina I.T.S Bolívar. Ver anexo G2. 2. Mediante Acta de Reunión No. 016 suscrita entre Raúl Narváez y Cristian Morales se procede a la eliminación del hito: Pagos de obra y fiscalizadores desde el 2007. Ver anexo G3. 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	01/12/2015 - 09:20 AM
<p>OCTUBRE 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con oficio s/n el Ing. Carlos Jimenez gerente de la empresa GEOGISCORP (Consultora) remite un informe de respuestas a las observaciones realizadas por el ministerio del deporte, cuya consultoría fué: estudios para la rehabilitación del estadio Reina del Cisne. Ver anexo F8. 2. Con oficio SISMOTEC-LCC MINDE 004-014 el Ing. Renato Parodi representante legal de SISMOTEC S.A. (Consultora) remite los documentos afín a la Consultoría: Estudios para la remodelación de la ciudadela deportiva y estadio olímpico de la ciudad de Santo Domingo. Ver anexo F9. 3. Mediante oficio Nro 151001 el Arq. Manuel Idrovo Vintimilla entrega en CD los documentos afines a la Consultoría (Rehabilitación del Polideportivo de Sigchos). Ver anexo G1. 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	30/10/2015 - 11:04 AM
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con oficio CC-2015-058 el Arq. Cristian Cantuña (Consultor) remite el informe de los estudios de Ingeniería estructura y de Presupuesto de los Estudios arquitectónicos y de ingeniería para la construcción de prototipos de polideportivo, documentos que estaban pendientes para cumplir el Objeto del Contrato. Ver anexo F6. 2. Con oficio MINDE-010-2015 EJE consultora, el Arq. Alvaro Lombeyda hace la entrega de los documentos afines a la consultoría de la rehabilitación del polideportivo de la liga deportiva cantonal de Joya de los Sachas. Ver anexo F7. 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	30/10/2015 - 10:34 AM
<p>AGOSTO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con memo N° MD-DGRF-2015-0932, emiten informe financiero de la Consultoría de la Ciudad Deportiva de Santa Elena. Ver anexo F5. 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	30/10/2015 - 09:17 AM
<p>JULIO 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se solicita la certificación POA para los proyectos Estadio 9 de Mayo y Coliseo César Fadull. Ver anexos E3-E4 2. Reprogramación de hitos por cumplimiento de compromiso presidencial #11401, reduciendo de 99 a 85 hitos que se puedan cumplir conforme al tiempo planificado. Ver anexos E7-E8 	Narváez Simbaña, Raúl Alejandro	28/10/2015 - 10:41 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2015 Con fecha 9 de junio de 2015, la Arq. Oyervide recibe vía correo institucional la impresión de pantalla, en la que se da por terminado toda la infraestructura pendiente como compromiso 11401, por lo que los hitos detallados son eliminados el cronograma: hito 64 "Análisis y estudio de ingenierías y arquitectura de implantación de una cancha de fútbol, graderíos, camerinos y baterías sanitarias del colegio San José de Chamanga", hito 71 "Terminación integral de cancha de fútbol, graderíos, camerinos y baterías sanitarias del colegio San José de Chamanga", hito 65 "Estudios de complementación del coliseo de la Parroquia de Cotocollao", hito 72 "Terminación integral del coliseo de la liga parroquial de Cotocollao" por compromiso presidencial se dieron por terminados, ver anexo Compromiso cumplido 11401. Con Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0125 del 17 de junio de 2015 se solicita la transferencia de recursos al SECOB. Con fecha 09 de junio de 2015, se suscribe el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Deporte y el SECOB para la Rehabilitación del Complejo Deportivo Homero López Estupiñán, San Rafael en la provincia de Esmeraldas</p> <p>MAYO 2015 Pago de la fase 1 estudios arquitectónicos y de ingeniería para la construcción de prototipos de polideportivo, el 27 de mayo se suspende el contrato hasta la firma del Contrato Complementario Ampliatorio.</p> <p>ABRIL 2015 El coliseo de Quimiag se encuentra entregado pero no habilitado, por problemas de filtración en todo el piso. SECOB se encuentra gestionando con el contratista sobre el cambio del piso. Se realiza pago de la primera fase del proyecto "Estudios para la rehabilitación del Polideportivo de Sigchos Con memorando MD-CGP-2015-0225 se aprobó la modificación al presupuesto del proyecto Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva. En este proyecto se incluyen las nuevas tareas (monto total \$348.463,59) Construcción etapa 20, bloques 1 y 3 Quinta planta alta del CAR de la ciudad de Cuenca- Provincia de Azuay Construcción del cerramiento interior de pista y cancha del centro de formación y desarrollo de deportes colectivos Rioverde, Esmeraldas Construcción de obra civil de la pista atlética, en la localidad de Carpuela ubicada entre las provincias de Carchi e Imbabura Construcción de la piscina recreativa y camerinos para el centro de formación y desarrollo de deportes colectivos, en la localidad de Carpuela, ubicado entre las provincias de Imbabura y Carchi Construcción de obras civiles (II Etapa) de la pista de material sintético en el complejo deportivo, ubicado en el sector de Leonidas Proaño de la ciudad de Macas (pista de salto largo, triple y garrocha, lanzamiento de bala, disco, martillo, y cancha de fútbol de césped natural) provincia de Morona Santiago.</p>	<p>Amaguaya Guananga, Ruth Lucia</p>	<p>04/08/2015 - 10:47 AM</p>
<p>MARZO 2015 El coliseo de Quimiag se encuentra entregado pero no habilitado, por problemas de filtración en todo el piso. SECOB se encuentra gestionando con el contratista sobre el cambio del piso. A través del memorando MD-cgp-2015-0136 se aprueba la reprogramación de la actividad 3.2 Contratos de obras, fiscalización y estudios de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte. Las tareas: Para pagos en Marzo Reparaciones y adecuaciones Generales en el Coliseo de Deportes Jaime Roldós Aguilera ubicado en la ciudad de Sucúa Provincia de Morona Santiago Mejoramiento de las canchas de fútbol del Primer Centro Activo de Propiedad del Pueblo Para pagos en Abril Análisis y estudio de ingeniería y arquitectura de implantación de un coliseo tipo con capacidad de 3000 personas en la ciudad de Machala Estudios de ingeniería y arquitectura para la rehabilitación del complejo deportivo pampas coloradas e impletación de un velódromo en Santa Cruz Estudios para la optimización de proyecto rehabilitación del complejo deportivo Homero López Estupiñán, San Rafael Elaboración de estudios para la habilitación del Estadio Eddy Coello de la localidad de Sucúa, provincia de Morona Santiago Rehabilitación de las piscinas del Centro Cívico</p> <p>Para pagos en Junio Estudio para adecentamiento del coliseo y estadio de Santa Rosa Para pagos en Septiembre Implementación de marca país en escenarios deportivos en todo el país</p>	<p>Lascano Castro, Carla Lisette</p>	<p>05/05/2015 - 09:56 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se realiza re programación con el Memorando MD-CGAID-2015-0054		
<p>ENERO 2015:</p> <p>1. Aprobación del POA por medio de memorando Nro. MD-CGP-2015-0028, con fecha 22 de enero de 2015</p> <p>2. Con memorando Nro. MD-CGAID-2015-0005 de fecha 29 de enero de 2015 se realiza la solicitud para efectuar la transferencia de recursos del Ministerio de Deporte al SECOB por el monto de \$4.292.684,19</p> <p>3. Con memorando Nro. MD-DGSI-2015-0165 se hace la entrega al administrador de contrato un original del contrato No. 002. Estudios para la rehabilitación y remodelación del Polideportivo de la Liga Deportiva Cantonal de Joya de los Sachas, Provincia de Orellana.</p> <p>4. Con memorando Nro. MD-DGSI-2015-0178 se hace la entrega al administrador de contrato un original del contrato No. 001. Estudios para la rehabilitación y remodelación del Coliseo de Sigchos, provincia de Cotopaxi.</p> <p>FEBRERO 2015:</p> <p>1. Con oficio nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0078-OF del 2 de febrero se autoriza la transferencia por parte de la SENPLADES al SECOB de \$49292.684,19 para el proyecto Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva.</p>	Lascano Castro, Carla Lisette	19/03/2015 - 09:50 AM
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>1.-Se solicito a la Dirección Financiera se libere los fondos que no se puede realizar los pagos</p>	Lascano Castro, Carla Lisette	04/02/2015 - 03:04 PM
<p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>1.-Los valores que se iban a realizar en este mes, no se pudieron pagar ya que el Ministerio de Finanzas realizó una reforma presupuestaria disminuyendose el presupuesto de la fuente virtual 998 y esto no permitió realizar los pagos previstos para el mes de noviembre.</p>	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	30/12/2014 - 11:11 AM
<p>OCTUBRE 2014:</p> <p>1.- Se realiza el seguimiento de pago en la Dirección Financiera de las tareas: Construcción de la cancha de fútbol en el estadio Tito Navarrete, ubicado en la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago por el valor de \$ 36.726.98 y Fiscalización de las adecuaciones y construcción de baterías sanitarias en el coliseo 29 de mayo y reparaciones y/o readecuaciones en el complejo federativo del norte ubicado en la ciudad de Macas por el valor de \$ 4.643.67.</p>	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	15/12/2014 - 05:31 PM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>1.- Con memorando No. MD-DGID-2014-0479 de 25 de septiembre de 2014 se envió la solicitud de pago del contrato No. 042-DJ-2008 por el monto de \$ 26.673.52 y el memorando No. MD-DGID-2014-0474 del 24 de septiembre de 2014 se envió la solicitud de pago del contrato 015-DJ-2008 por el monto de \$ 11.849.25 para que la Dirección Financiera realice el pago de estos dos contratos.</p>	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	21/11/2014 - 11:28 AM
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>1.- Con memorando No. MD-CGAID-2014-0211 del 07 de agosto de 2014, la Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas solicita a la Coordinación General de Planificación la reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014. Con memorando No. MD-CGP-2014-0594 del 13 de agosto de 2014, se aprueba la reforma y reprogramación por el monto de \$ 36.640,74 de acuerdo al detalle que consta en la matriz y se proceda al trámite de pago de las liquidaciones de obra y fiscalización de este proyecto.</p>	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	24/10/2014 - 10:38 AM
<p>JUNIO Y JULIO 2014:</p> <p>1.- En los meses de junio y julio se realizó la liquidación de los contratos Nro. 025 "Mejoramiento de las canchas de fútbol del primer Centro Activo del propiedad del Pueblo" por un valor de \$ 27.473,29 y del contrato Nro. 017 "Construcción del Estadio de fútbol en la Parroquia de San Pablo de Atenas de la provincia de Bolívar" por un valor de \$ 13.351,12.</p>	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	20/08/2014 - 09:10 AM
<p>MAYO 2014:</p> <p>1.- Con memorando Nro. MD-CGAID-2014-0136, de fecha 16 de mayo de 2014, se remite la reforma y reprogramación del Plan Operativo Anual 2014 a la Coordinación General de Planificación.</p> <p>2.- Con memorando Nro. MD-CGP-2014-0377, de fecha 20 de mayo de 2014, la Coordinación General de Planificación aprueba la reforma y reprogramación por un monto de \$36.198,83, a favor del proyecto, fondos provenientes del proyecto "Centro de formación de deportes colectivos Río Verde en la provincia de Esmeraldas".</p> <p>3.- Con memorando Nro. MD-CGAID-2014-0139, de fecha 20 de mayo de 2014, se solicita a la Coordinación General de Planificación, certificar la tarea "Terminación II etapa de coliseo de Sevilla de Oro-Azuay" por el valor de \$36.198,83.</p> <p>4.- Con memorando Nro. MD-CGP-2014-0392, de fecha 23 de mayo de 2014, la Coordinación General de Planificación certifica la tarea "Terminación II etapa de coliseo de Sevilla de Oro-Azuay" por el valor de \$36.198,83.</p>	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	05/06/2014 - 02:43 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5.- Con memorando Nro. MD-DGID-2014-0238, de fecha 27 de mayo de 2014, se solicita a la Dirección de Gestión de Recursos Financieros la certificación presupuestaria de la tarea "Terminación II etapa de coliseo de Sevilla de Oro-Azuay" por el valor de \$36.198,83.</p> <p>6.- Se transfiere \$ 783.882,22 para la tarea "Rehabilitación e iluminación de la cancha del Estadio Obando y Pacheco de la ciudad de Santo Domingo"</p>		
<p>ABRIL 2014: De las transferencias realizadas a varios proyectos tenemos los siguientes:</p> <p>1.- Transferencia Ampliación y remodelación del Complejo Deportivo Cantonal Guamote realizada el 27 de febrero de 2014, por un monto de \$ 15.400,54 (incluido IVA).</p> <p>2.- Transferencia Análisis y estudio para la Consultoría del Proyecto Construcción del coliseo de deporte, ubicado en la parroquia de Ancón realizada el 28 de febrero de 2014, por un monto de \$ 65.435,92 (incluido IVA).</p> <p>3.- Transferencia Levantamiento topográfico, estudio de vulnerabilidad y reforzamiento sismo resistente de las estructuras y propuesta de rehabilitación integral del estadio Olímpico Atahualpa realizada el 05 de marzo 2014, por un monto de \$ 94.500,76 (incluido IVA).</p> <p>4.- Transferencia Construcción de seis canchas de uso múltiple en el cantón Bolívar, provincia de Manabí realizada el 05 de marzo 2014, por un monto de \$ 44.256,19 (incluido IVA).</p> <p>5.- Transferencia Diagnóstico general del estado actual, cálculo de volumen de obra faltante, prueba de sistemas existentes, proyectos complementarios, etc para rehabilitación de los complejos Leonidas Proaño y Tito Navarrete realizada el 18 de marzo de 2014, por un monto de \$ 14.263,88 (incluido IVA).</p> <p>6.- Transferencia Convenio Interinstitucional de proyecto de Desarrollo Deportivo entre el Ministerio del Deporte y el Gobierno Municipal de Pimampiro realizada el 08 de abril de 2014, por un monto de \$ 13.769,22 (incluido IVA).</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>05/06/2014 - 02:03 PM</p>
<p>MARZO 2014: 1.- Del hito 31 al 42, transferencias que se realizarían en la fecha comprometida establecida 28 de febrero de 2014, se replanteó una nueva fecha estimada para la ejecución de los pagos hasta el 31 de marzo del presente año.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>11/04/2014 - 10:50 AM</p>
<p>FEBRERO 2014:</p> <p>1.- Mediante Memorando Nro. MD-CGAID-2014-0039, de fecha 10 de febrero de 2014, la Coordinadora General de Instalaciones Deportivas solicita a la Coordinadora General de Planificación apruebe la reforma y reprogramación del Plan Operativo Anual 2014, de los proyectos de inversión de: Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva.</p> <p>2.- Mediante Memorando Nro. MD-CGP-2014-0070, e fecha 12 de febrero de 2014, la Coordinadora General de Planificación aprueba la reforma y reprogramación del Plan Operativo Anual 2014, de los proyectos de inversión de: Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva.</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>11/03/2014 - 03:43 PM</p>
<p>ENERO 2014:</p> <p>1.- Mediante Memorando Nro. MD-CGP-2014-0033, de fecha 22 de enero de 2014, la Coordinadora General de Planificación solicita a la Coordinadora General de Instalaciones Deportivas efectúe una reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014 de los proyectos de inversión que ejecuta esta Cartera de Estado, debido a una reforma presupuestaria de disminución de recursos económicos a los proyectos por un valor de \$ 22.886.283,56; del cual, \$ 17.734.700,98 corresponden al Proyecto "Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva".</p> <p>2.- Con Memorando Nro. MD-CGP-2014-0044, de fecha 29 de enero de 2014, la Coordinadora General de Planificación en atención al Memorando Nro. MD-CGAID-2014-0027 aprueba la reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto "Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva".</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>04/02/2014 - 10:03 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2013:</p> <p>1.- Se cancela \$ 9.385.60 por Servicios Profesionales.</p> <p>2.- Se cancela \$ 125.958.37 por pagos a consultorías de los contratos 041 Santa Elena y el contrato 040 estadio Olímpico Atahualpa.</p> <p>3.- Se cancela \$ 26.992.00 por pago del contrato 075 de mobiliario Ríoverde y Carpuela.</p> <p>4.- Se cancela \$ 24.028.78 por pago del contrato 002 DJ-2008 Complejo Deportivo Leonidas Proaño.</p> <p>5.- El hito # 24 EJECUCIÓN "Transferencia para el análisis y estudio para la rehabilitación del Estadio Folke Anderson de la ciudad de Esmeraldas", no se lo realiza en la fecha estimada, debido a que el consultor no entregó al Ministerio del Deporte los estudios a tiempo. La</p>	<p>Fuertes Lopez, Edwin Alberto</p>	<p>04/02/2014 - 09:34 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
transferencia del pago de los estudios se tiene previsto como fecha tentativa realizarlo hasta el 31 de marzo de 2014. 6.- El hito # 26 EJECUCIÓN "Transferencia para estudios para la Rehabilitación del Polideportivo de Babahoyo", debido a que los ofertantes no cumplieron con los requerimientos, el proceso fue declarado desierto y se tiene previsto subir nuevamente el proceso al portal en el mes de febrero de 2014.		
NOVIEMBRE 2013: Se adjuntó la Matriz Presupuestaria de los Proyectos de Inversión que el Ministerio del Deporte tiene con el SECOB, en el cual, se detallan las obras que se encuentran en estado de: en ejecución, terminadas y suspendidas; así mismo se indica la fecha estimada de terminación de cada una de ellas. - Se cancela \$ 1877.12 por Servicios Profesionales - Pago para Contrato 004-DJ-2008, Construcción pista bicicrooss BMX, reajuste de precios de anticipo de planillas \$ 2.264,02	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	05/12/2013 - 08:37 AM
OCTUBRE 2013: - Con memorando No. MD-DGID-2013-0462 del 12 de septiembre de 2013 se solicitó a la Dirección Financiera el pago para la liquidación construcción de la cancha de fútbol, sistema de drenaje para el estadio de Gualaquiza por el valor de \$ 3.394.75. Transferencia realizada en octubre. - Con memorando No. MD-DGID-2013-0469 del 17 de septiembre de 2013 se solicitó a la Dirección Financiera el pago del contrato Ampliación del graderío del estadio de la Liga de Peruchos por el valor de \$ 1.283,33. Transferencia realizada en octubre. - Con memorando No. MD-DGID-2013-0489 del 25 de septiembre de 2013 se solicitó a la Dirección Financiera el pago para el Convenio de la Construcción del coliseo cubierto para la ciudad de Nueva Loja por el valor de \$ 186.283,31. Transferencia realizada en octubre. - Con memorando No. MD-DGID-2013-0490 de 25 de septiembre de 2013, se solicitó a la Dirección Financiera el pago del Convenio Remodelación y Ampliación del coliseo cerrado de deportes de San Cristóbal por el valor de \$ 41.402,62. Transferencia realizada en octubre - Con memorando No. MD-DGID-2013-0533 del 15 de octubre de 2013 se solicitó a la Dirección Financiera el pago para la Construcción de la II etapa del gimnasio de Deportes de contacto en la ciudad de Sucúap por el valor de \$ 566.19. - Con memorando No. MD-CGAID-2013-0415 del 23 de octubre de 2013 se solicita a la Dirección Financiera se realice la transferencia a la Federación Ecuatoriana de Fútbol el valor de \$ 43.107.41, para la habilitación del Estadio de Sociedad Deportiva Aucas. - Se realiza el pago por contratación de personas especializadas por el valor de \$ 3.754.24	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	05/11/2013 - 09:05 AM
SEPTIEMBRE 2013: - Con memorando No. MD-CGAID-2013-0401, el Ing. Rodrigo Terán remite el informe de labores a la Arq. Ildelira Camba Coordinadora General de Administración de instalaciones Deportivas - Con memorando No. MD-CGAID-2013-0405, el Arq. Mauricio Nieto emite el informe de labores a la Arq. Ildelira Camba Coordinadora General de Administración de instalaciones Deportivas - Se realiza el pago por contratación de personas especializadas por el valor de \$ 3.754.24	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	25/10/2013 - 09:34 AM
AGOSTO 2013: - Pago Personas especializadas por el valor de \$ 3.754,24. (Se adjuntan informes) - Pago del Contrato 033-DJ-2008 para las Adecuaciones de baterías sanitarias en el Coliseo 29 de Mayo de Macas por el valor de \$ 5.526,44 - Pago Contrato 2005-039 para la fiscalización del arreglo del Coliseo Teodoro Gallegos y construcción del Edificio Administrativo de la Federación Deportiva de Chimborazo por el valor de \$ 11.943,11	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	25/10/2013 - 09:30 AM
JULIO 2013: - Pago Convenio para el mantenimiento general de la cancha del estadio 7 de octubre del Cantón Quevedo por el valor de \$ 43.387.68 - Pago personas especializadas por el valor de \$ 3.754.24 (Se adjunta informes).	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	25/10/2013 - 09:28 AM
JUNIO 2013: - Pago por Liquidación de obras de arrastre por el valor de \$ 58.545.50 - Pago personas especializadas por el valor de \$ 3.754.24 (Se adjuntan informes) - Pago para el Estudio del proyecto integral complementario del Complejo Deportivo Homero López Estupiñán por el valor de \$ 74.340,00	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	25/10/2013 - 09:26 AM
MAYO 2013: - Pago de personas especializadas por el valor \$ 3.754.24. (Se adjuntan los informes mensuales)	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	25/10/2013 - 09:24 AM
ABRIL 2013: - Pago Liquidación de obras de arrastre por el valor de \$ 2.334.28 - Pago Implementación de proyectos emblemáticos por el valor de \$ 1.055.535,02 - Pago personas por el valor de \$ 7.508.48. (Se adjuntan informes)	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	25/10/2013 - 09:21 AM
MARZO 2013:	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	25/10/2013 - 09:04 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Pago de la tarea Estudio de rehabilitación del Complejo Deportivo Homero López Estupiñán por un valor de \$ 123.900.00, cabe mencionar que mediante memorando MD-CGAID-2012-0770, de fecha 17 de diciembre de 2012, se remitió al Coordinador General Administrativo Financiero, los documentos para el debido pago. - Pago para la Implementación de proyectos emblemáticos \$5.828.76 - Pago de personas especializadas por el valor de \$ 3.754.24 (Se adjunta los informes)		
FEBRERO 2013: - Se cancela para la Implementación de proyectos emblemáticos el valor de \$ 715.689,31 - Se adjunta el informe mensual del Ing. Rodrigo Terán y del Arq. Mauricio Nieto, personas que se cancela con la tarea "Contratación de personas especializadas". \$ 3.754.24	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	25/10/2013 - 08:56 AM
ENERO 2013: Se realizó la programación del Plan Operativo Anual (POA) y las debidas modificaciones al mismo.	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	25/10/2013 - 08:35 AM
AÑO 2012.- Se adjunta el cronograma de ejecución del año 2012. (Archivo anexo)	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	25/10/2013 - 08:31 AM
AÑO 2011: El proyecto "Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva" con un ámbito de ejecución a nivel nacional que se viene ejecutando por el Ministerio del Deporte, fue priorizado por la SENPLADES mediante oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2011-56 de 21 de enero de 2011 por un valor de USD \$86.200.000,00 hasta el 2014. De la misma manera, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2011-658 22 de noviembre de 2011, actualiza la prioridad del proyecto hasta el año 2013 por un valor total de USD \$50.324.196,88. Se adjunta cronograma de ejecución del año 2011. (Archivo anexo)	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	25/10/2013 - 08:28 AM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
4- ORGANIZACIONAL. * General. La demora en tramites Jurídicos, financieros y el recorte de recursos CAUSARÍA retraso en el cierre y liquidación de contratos, necesarios para la terminación de proyectos.	06/02/2020	Marcos Eduardo Torres Santander	60 %	50	30	0/2

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Proyecto 2011 ejecutado	9-Entregables Formales	31/12/2011		31/12/2011		Sí	0.65
2	EJECUCIÓN: Proyecto 2012 ejecutado	9-Entregables Formales	31/12/2012		31/12/2012		Sí	0.65
3	EJECUCIÓN: Pago de personas especializadas mes de febrero realizada	9-Entregables Formales	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.65
4	EJECUCIÓN: Transferencia para la implementación de	9-Entregables Formales	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	proyectos emblemáticos mes de febrero realizada							
5	EJECUCIÓN: Transferencia para la implementación de proyectos emblemáticos mes de marzo realizada	9-Entregables Formales	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.65
6	EJECUCIÓN: Pago de personas especializadas mes de marzo realizada	9-Entregables Formales	31/03/2013		31/03/2013		Sí	0.65
7	EJECUCIÓN: Transferencia para Estudio de rehabilitación del complejo deportivo Homero López Estupiñán realizado	9-Entregables Formales	31/03/2013		31/03/2013		Sí	0.65
8	EJECUCIÓN: Pago de personas especializadas mes de abril realizada	9-Entregables Formales	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.65
9	EJECUCIÓN: Pago de personas especializadas mes de enero realizada	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.65
10	EJECUCIÓN: Transferencia para la implementación de proyectos emblemáticos mes de abril realizada	9-Entregables Formales	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.65
11	EJECUCIÓN: Transferencia para liquidación de obras de arrastre mes de abril realizado	9-Entregables Formales	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.65
12	EJECUCIÓN: Pago de personas especializadas mes de mayo realizada	9-Entregables Formales	31/05/2013		31/05/2013		Sí	0.65
13	EJECUCIÓN: Transferencia para Mantenimiento General de la cancha del Estadio 7 de Octubre del Cantón Quevedo realizado	9-Entregables Formales	31/05/2013		31/05/2013		Sí	0.65
14	EJECUCIÓN: Pago de personas especializadas mes de junio realizada	9-Entregables Formales	30/06/2013		30/06/2013		Sí	0.65
15	EJECUCIÓN: Transferencia para liquidación de obras de arrastre mes de junio realizado	9-Entregables Formales	30/06/2013		30/06/2013		Sí	0.65
16	EJECUCIÓN: Pago de personas especializadas mes de julio realizada	9-Entregables Formales	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.65
17	EJECUCIÓN: Pago de personas especializadas mes de agosto realizada	9-Entregables Formales	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.65
18	EJECUCIÓN: Transferencia para liquidación de obras de arrastre mes de agosto realizado	9-Entregables Formales	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.65
19	EJECUCIÓN: Pago de personas especializadas mes de septiembre realizada	9-Entregables Formales	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.65
20	EJECUCIÓN: Transferencia para Contrato complementario levantamiento topográfico, estudio de vulnerabilidad y reforzamiento sismo resistente de las estructuras y propuesta de rehabilitación integral del	9-Entregables Formales	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Estadio Olímpico Atahualpa realizado							
21	EJECUCIÓN: Pago de personas especializadas mes de octubre realizada	9-Entregables Formales	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.65
22	EJECUCIÓN: Transferencia para Habilitación del Estadio de Sociedad Deportiva Aucas realizado	9-Entregables Formales	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.65
23	EJECUCIÓN: Pago de personas especializadas mes de noviembre realizada	9-Entregables Formales	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.65
24	EJECUCIÓN: Transferencia para Estudios complementarios para la elaboración de los planos arquitectónicos, constructivos técnicos, especificaciones técnicas, proyecto exterior de la ciudad deportiva de Santa Elena en la provincia de Santa Elena realizado	9-Entregables Formales	30/11/2013		10/12/2013		Sí	0.65
25	EJECUCIÓN: Pago de personas especializadas mes de diciembre realizada	9-Entregables Formales	31/12/2013		09/12/2013		Sí	0.65
26	EJECUCIÓN: Solicitud de reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014, por disminución de recursos económicos realizada	5-Entregables Intermedios	22/01/2014		22/01/2014		Sí	0.65
27	EJECUCIÓN: Reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto "Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva" aprobada	5-Entregables Intermedios	29/01/2014		29/01/2014		Sí	0.65
28	EJECUCIÓN: Solicitud de reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014, realizada	5-Entregables Intermedios	10/02/2014		10/02/2014		Sí	0.65
29	EJECUCIÓN: Reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto "Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva" aprobada	5-Entregables Intermedios	12/02/2014		12/02/2014		Sí	0.65
30	EJECUCIÓN: Análisis y estudio para la Consultoría del Proyecto Construcción del coliseo de deporte, ubicado en la parroquia de Ancón realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.65
31	EJECUCIÓN: Diagnóstico general del estado actual, cálculo de volumen de obra faltante, prueba de sistemas existentes, proyectos complementarios, etc para rehabilitación de los complejos Leonidas Proaño y Tito Navarrete realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		18/03/2014		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
32	EJECUCIÓN: Levantamiento topográfico, estudio de vulnerabilidad y reforzamiento sismo resistente de las estructuras y propuesta de rehabilitación integral del estadio Olímpico Atahualpa realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		05/03/2014		Sí	0.65
33	EJECUCIÓN: Liquidación Ampliación y remodelación del Complejo Deportivo cantonal Guamote realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		27/02/2014		Sí	0.65
34	EJECUCIÓN: Liquidación obra Construcción de seis canchas de uso múltiple en el cantón Bolívar, provincia de Manabí realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		05/03/2014		Sí	0.65
35	EJECUCIÓN: Liquidación obra Construcción del drenaje, visera metálica y baterías sanitarias en el estadio Eudoro Hinojosa Cantón Chillanes realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		30/04/2014		Sí	0.65
36	EJECUCIÓN: Liquidación obra II etapa de terminación del polideportivo en la localidad de Guachapala provincia del Azuay realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		30/09/2014		Sí	0.65
37	EJECUCIÓN: Transferencia Convenio Interinstitucional de proyecto de Desarrollo Deportivo entre el Ministerio del Deporte y el Gobierno Municipal de Pimampiro realizada	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		08/04/2014		Sí	0.65
38	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de obras liquidadas Marzo 2014 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.65
39	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de obras liquidadas Abril 2014 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.65
40	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de obras liquidadas Mayo 2014 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.65
41	EJECUCIÓN: Transferencia Rehabilitación e iluminación de la cancha del Estadio Obando y Pacheco de la ciudad de Santo Domingo realizada	9-Entregables Formales	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.65
42	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de obras liquidadas Junio 2014 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.65
43	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de obras liquidadas Julio 2014 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.65
44	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de obras liquidadas Agosto 2014 elaborado	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
45	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de obras liquidadas Septiembre 2014 elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.65
46	EJECUCIÓN: Acta de Recepción definitiva de Estudio para adecentamiento del Coliseo y estadio de Santa Rosa realizada	9-Entregables Formales	15/10/2014		15/10/2014		Sí	0.65
47	EJECUCIÓN: Estudios para la elaboración de los planos arquitectónicos de la ciudad deportiva de Santa Elena en la provincia de Santa Elena entregados	9-Entregables Formales	31/10/2014		31/12/2014		Sí	0.65
48	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de obras liquidadas Octubre 2014 elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.65
49	EJECUCIÓN: Acta de Recepción definitiva del Análisis y estudio para la rehabilitación del Estadio Folke Anderson de la Ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas entregado	9-Entregables Formales	17/11/2014		17/11/2014		Sí	0.65
50	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento de obras liquidadas Noviembre 2014 elaborado	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	0.65
51	EJECUCIÓN: Elaboración de los planos arquitectónicos, constructivos técnico, especificaciones técnicas, proyecto exterior complementario, etc para habilitación del estadio Eddy Coello entregado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.65
52	EJECUCIÓN: Iluminación Casa de la Selección. Transferencia SECOB realizada.	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.65
53	EJECUCIÓN: Terminación del Estadio de Shell. Transferencia SECOB realizada.	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.65
54	EJECUCIÓN: Terminación del Estadio Municipal de la ciudad del Pangui. Transferencia SECOB realizada.	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.65
55	EJECUCIÓN: Pagos obra y fiscalizadores desde el 2007. Febrero reprogramada	9-Entregables Formales	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.65
56	EJECUCIÓN: Acta en Pleno Derecho del Coliseo de Quimiag recibida	9-Entregables Formales	01/03/2015		31/03/2015		Sí	0.65
57	EJECUCIÓN: Estudios para la rehabilitación del polideportivo de la liga deportiva cantonal de Joya de los Sachas del mes de marzo realizada	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.65
58	EJECUCIÓN: Estudios para la rehabilitación del Polideportivo	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Sigchos del mes de marzo realizada							
59	EJECUCIÓN: Estudios arquitectónicos y de ingeniería para la construcción de prototipos de polideportivos del mes de mayo realizada	9-Entregables Formales	15/05/2015		15/05/2015		Sí	0.65
60	EJECUCIÓN: Estudio para la rehabilitación del Estadio 9 de Mayo, Machala. Certificación POA realizada	9-Entregables Formales	20/07/2015		20/07/2015		Sí	0.65
61	EJECUCIÓN: Estudio y rehabilitación del Coliseo César Fadull Dibb, Pasaje. Certificación presupuestaria realizada	9-Entregables Formales	20/07/2015		20/07/2015		Sí	0.65
62	EJECUCIÓN: Elaboración de estudios para la habilitación del estadio Eddy Coello de la localidad de Sucúa, provincia de Morona Santiago realizada	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.65
63	EJECUCIÓN: Estudio para la rehabilitación del Estadio Los Chirijos y Coliseo Ecuador Martínez de la ciudad de Milagro realizada	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.65
64	EJECUCIÓN: Estudio para la elaboración de planos arquitectónicos, constructivos, técnicos, especificaciones técnicas, cálculo de volúmenes, presupuestos, análisis de costos unitarios y proyecto exterior de la ciudad deportiva de Santa Elena realizada	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.65
65	EJECUCIÓN: Estudios arquitectónicos y de ingeniería para la construcción de prototipos de polideportivos del mes de septiembre realizada	9-Entregables Formales	21/09/2015		21/09/2015		Sí	0.65
66	EJECUCIÓN: Estudios para la rehabilitación del polideportivo de la liga deportiva cantonal de Joya de los Sachas del mes de agosto realizada	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.65
67	EJECUCIÓN: Estudios para la rehabilitación del estadio Reina del Cisne en la ciudad de Loja realizada	9-Entregables Formales	15/10/2015		15/10/2015		Sí	0.65
68	EJECUCIÓN: Estudios para la remodelación de la ciudadela deportiva y estadio olímpico de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados realizada	9-Entregables Formales	15/10/2015		15/10/2015		Sí	0.65
69	EJECUCIÓN: Estudios para la rehabilitación del Polideportivo de Sigchos del mes de mayo realizada	9-Entregables Formales	30/10/2015		29/10/2015		Sí	0.65
70	EJECUCIÓN: Análisis y estudio de ingeniería y arquitectura de implantación de un coliseo tipo con capacidad de 3000	9-Entregables Formales	15/11/2015		13/11/2015		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	p. en la ciudad de Machala. Transferencia SECOB realizada							
71	EJECUCIÓN: Rehabilitación de la piscina I.T.S Bolívar. Transferencia SECOB realizada.	9-Entregables Formales	15/11/2015		13/11/2015		Sí	0.65
72	EJECUCIÓN: Seguimiento a SECOB por ejecución de estudios del coliseo tipo con capacidad para 3000 p. en la ciudad de Machala realizada	9-Entregables Formales	14/12/2015		14/12/2015		Sí	0.65
73	EJECUCIÓN: Entrega de informe técnico económico del Coliseo de Quimiag realizado	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.65
74	EJECUCIÓN: Propuesta de optimización proyecto rehabilitación del complejo deportivo Homero López Estupiñán, San Rafael realizada	9-Entregables Formales	16/12/2015		16/12/2015		Sí	0.65
75	EJECUCIÓN: Reasignación de recursos de proyecto para la rehabilitación de las piscinas del Centro Cívico realizada	9-Entregables Formales	17/12/2015		17/12/2015		Sí	0.65
76	EJECUCIÓN: Entrega TDR para implementación de marca país en escenarios deportivos en las provincias de Tungurahua, Bolívar y Carchi realizada	9-Entregables Formales	18/12/2015		18/12/2015		Sí	0.65
77	EJECUCIÓN: Solicitud de Aval de incremento presupuestario para cumplimiento de compromisos presidenciales al MCDS realizado	5-Entregables Intermedios	07/06/2016		07/06/2016		Sí	0.65
78	EJECUCIÓN: Solicitud de Aval de incremento presupuestario por parte de MCDS a SENPLADES para cumplimiento de compromisos presidenciales realizado	5-Entregables Intermedios	15/06/2016		09/06/2016		Sí	0.65
79	EJECUCIÓN: Aprobación del Aval de incremento presupuestario por parte de SENPLADES para cumplimiento de compromisos presidenciales realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		24/06/2016		Sí	0.65
80	EJECUCIÓN: Aumento de presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas para cumplimiento de compromisos presidenciales realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2016		20/09/2016		Sí	0.65
81	EJECUCIÓN: Estudios de arquitectura e ingenierías para la Construcción de Polideportivos Tipo A, B Y C realizado	9-Entregables Formales	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.65
82	EJECUCIÓN: Estudios para la Rehabilitación y Remodelación del Coliseo de Sigchos realizado	9-Entregables Formales	31/10/2016		18/11/2016		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
83	EJECUCIÓN: Estudios para la Rehabilitación y Remodelación del Polideportivo de La Liga Deportiva Cantonal de Joya de Los Sachas realizado	9-Entregables Formales	31/10/2016		25/11/2016		Sí	0.65
84	EJECUCIÓN: Liquidación Consultoría Análisis y Estudio para la rehabilitación del Estadio Folke Anderson de la Ciudad de Esmeraldas realizado	9-Entregables Formales	31/10/2016		29/11/2016		Sí	0.65
85	EJECUCIÓN: Liquidación Consultoría Fiscalización los contratos de Obra 004-DJ-2008, 013-DJ-2008, 009-DJ-2008 realizado	9-Entregables Formales	31/10/2016		25/11/2016		Sí	0.65
86	EJECUCIÓN: Seguimiento octubre a la ejecución del Complejo Deportivo en Pampas Coloradas compromiso presidencial realizado	9-Entregables Formales	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.65
87	EJECUCIÓN: Seguimiento noviembre a la ejecución del Complejo Deportivo en Pampas Coloradas compromiso presidencial realizado	9-Entregables Formales	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.65
88	EJECUCIÓN: Seguimiento a la Rehabilitación de la Piscina I.T.S Bolívar realizado	9-Entregables Formales	05/12/2016		05/12/2016		Sí	0.65
89	EJECUCIÓN: Seguimiento a Obra Construcción del estadio de fútbol en la parroquia San Pablo de Atenas realizado	9-Entregables Formales	05/12/2016		05/12/2016		Sí	0.65
90	EJECUCIÓN: Seguimiento a Obra Construcción pista material sintético en complejo Leónidas Proaño realizado	9-Entregables Formales	05/12/2016		05/12/2016		Sí	0.65
91	EJECUCIÓN: Seguimiento a Obra I etapa de reparaciones y/o readecuaciones en la piscina semiolímpica, ubicada en la ciudad de Macas realizado	9-Entregables Formales	05/12/2016		05/12/2016		Sí	0.65
92	EJECUCIÓN: Liquidación contratos de obra y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
93	EJECUCIÓN: Liquidación de Estudios para el Diseño definitivo de las obras de estabilización y reforzamiento del Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela realizada	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
94	EJECUCIÓN: Liquidación del contrato No. 095-DJ-2008, Construcción Obras civiles segunda etapa, pista de material sintético en Complejo Deportivo Leónidas Proaño de la ciudad de Macas realizada	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
95	EJECUCIÓN: Liquidación Obra Construcción de estructura de graderíos sur en el estadio "Tito Navarrete", ubicado en la ciudad de Macas realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
96	EJECUCIÓN: Liquidación Obra Construcción de la primera etapa del Coliseo de uso Múltiple de la ciudad de El Tambo realizada	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
97	EJECUCIÓN: Proceso de contratación Aplicación de Marca País "Coliseo Deportivo del cantón Caluma, provincia de Bolívar realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
98	EJECUCIÓN: Proceso de contratación Aplicación de Marca País "Estadio deportivo de la parroquia Salinas del cantón Guaranda realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
99	EJECUCIÓN: Proceso de contratación Aplicación de Marca País "Estadios del cantón Patate, provincia de Tungurahua (9 estadios) realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
100	EJECUCIÓN: Seguimiento a Consultoría Estudio para adecentamiento del Coliseo y estadio de Santa Rosa realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
101	EJECUCIÓN: Seguimiento a Consultoría Estudio para la elaboración de planos arquitectónicos, proyecto exterior de la ciudad deportiva de Santa Elena realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
102	EJECUCIÓN: Seguimiento a Consultoría Estudio y rehabilitación del Coliseo César Fadull Dibb, Pasaje realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
103	EJECUCIÓN: Seguimiento a Obra Construcción de Cimentación, Estructura, Camerinos en el Complejo Deportivo Ubicado en el Sector Leónidas Proaño realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
104	EJECUCIÓN: Seguimiento a Obra Mejoramiento de las canchas de fútbol del Primer Centro Activo realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
105	EJECUCIÓN: Seguimiento diciembre a la ejecución del Complejo Deportivo en Pampas Coloradas compromiso presidencial realizado	9-Entregables Formales	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
106	EJECUCIÓN: Acta de recepción única y definitiva Aplicación Marca País "Estadios del cantón Patate, provincia de Tungurahua (9 estadios)" realizado	9-Entregables Formales	27/03/2017		27/03/2017		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
107	EJECUCIÓN: Informe Avance Compromisos Presidenciales realizado	9-Entregables Formales	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.65
108	EJECUCIÓN: Liquidación técnica de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte marzo 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.65
109	EJECUCIÓN: Solicitud de Pago de Aplicación de Marca País "Estadio deportivo de la parroquia Salinas del cantón Guaranda, provincia de Bolívar"	9-Entregables Formales	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.65
110	EJECUCIÓN: Solicitud de Pago de Aplicación de Marca País "Estadios del cantón Patate, provincia de Tungurahua (9 estadios)"	9-Entregables Formales	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.65
111	EJECUCIÓN: Informe Avance Compromisos Presidenciales realizado	9-Entregables Formales	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.65
112	EJECUCIÓN: Liquidación técnica de seis contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte abril 2017 realizado	9-Entregables Formales	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.65
113	EJECUCIÓN: Informe Avance Compromisos Presidenciales realizado	9-Entregables Formales	31/05/2017		25/05/2017		Sí	0.65
114	EJECUCIÓN: Liquidación técnica de seis contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte mayo 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/05/2017		25/05/2017		Sí	0.65
115	EJECUCIÓN: Informe Avance Compromisos Presidenciales realizado	9-Entregables Formales	30/06/2017		31/07/2017		Sí	0.65
116	EJECUCIÓN: Liquidación técnica de once contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte junio 2017 realizado	9-Entregables Formales	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.65
117	EJECUCIÓN: Pago Aplicación de Marca País de "Estadio deportivo de la parroquia Salinas del cantón Guaranda" y "Estadios del cantón Patate, provincia de Tungurahua (9 estadios)" realizado	9-Entregables Formales	19/07/2017		19/07/2017		Sí	0.65
118	EJECUCIÓN: Informe Avance Compromisos Presidenciales realizado	9-Entregables Formales	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.65
119	EJECUCIÓN: Liquidación técnica de tres contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre	9-Entregables Formales	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ejecutados por el Ministerio del Deporte julio 2017 realizado							
120	EJECUCIÓN: Informe Avance Compromisos Presidenciales realizado	9-Entregables Formales	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.65
121	EJECUCIÓN: Liquidación técnica de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte agosto 2017 realizado	9-Entregables Formales	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.65
122	EJECUCIÓN: Informe Avance Compromisos Presidenciales realizado	9-Entregables Formales	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.65
123	EJECUCIÓN: Liquidación técnica de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte septiembre 2017 realizado	9-Entregables Formales	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.65
124	EJECUCIÓN: Informe Avance Compromisos Presidenciales realizado	9-Entregables Formales	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.65
125	EJECUCIÓN: Informe Avance Compromisos Presidenciales realizado	9-Entregables Formales	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65
126	EJECUCIÓN: Liquidación técnica de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte diciembre 2017 realizado	9-Entregables Formales	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.65
127	CIERRE: Liquidación técnica de un contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Enero 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.65
128	CIERRE: Liquidación técnica de tres contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Febrero 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.65
129	CIERRE: Liquidación técnica de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Marzo 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.65
130	CIERRE: Liquidación técnica de cuatro contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Abril 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.65
131	CIERRE: Liquidación técnica de cinco contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el	V - Verificación ejecutiva	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.65

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Ministerio del Deporte Mayo 2018 realizado							
132	CIERRE: Liquidación técnica de nueve contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Junio 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.65
133	CIERRE: Liquidación técnica de once contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por el Ministerio del Deporte Julio 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.65
134	CIERRE: Liquidación técnica de ocho contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por la Secretaría del Deporte Agosto 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.65
135	CIERRE: Liquidación técnica de siete contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por la Secretaría del Deporte Septiembre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.65
136	CIERRE: Liquidación técnica de once contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por la Secretaría del Deporte Octubre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/10/2018		31/10/2018		Sí	0.65
137	CIERRE: Liquidación técnica de cinco contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por la Secretaría del Deporte Noviembre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.65
138	CIERRE: Liquidación técnica de cuatro contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre ejecutados por la Secretaría del Deporte Diciembre 2018 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2018		31/12/2018		Sí	0.65
139	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/01/2019		31/01/2019		Sí	0.23
140	CIERRE: Informe técnico de dos contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizados en el periodo enero - febrero del año 2019 realizado.	V - Verificación ejecutiva	28/02/2019		28/02/2019		Sí	0.23
141	CIERRE: Entrega y reporte de un contrato como cerrado y liquidado en el periodo enero - marzo del año 2019	V - Verificación ejecutiva	31/03/2019		31/03/2019		Sí	0.23
142	CIERRE: Informe técnico de dos contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizados en el periodo enero - febrero del año 2019 realizado.	V - Verificación ejecutiva	30/04/2019		30/04/2019		Sí	0.23

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
143	CIERRE: Informe técnico de dos contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizados en el periodo enero - febrero del año 2019 realizado.	V - Verificación ejecutiva	31/05/2019		31/05/2019		Sí	0.23
144	CIERRE: Entrega y reporte de un contrato como cerrado y liquidado en el periodo abril - junio del año 2019	V - Verificación ejecutiva	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.23
145	CIERRE: Informe técnico de dos contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizados en el periodo enero - febrero del año 2019 realizado.	V - Verificación ejecutiva	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.23
146	CIERRE: Informe técnico de dos contrato de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizados en el periodo enero - febrero del año 2019 realizado.	V - Verificación ejecutiva	31/08/2019		31/08/2019		Sí	0.23
147	CIERRE: Entrega y reporte de un contrato como cerrado y liquidado en el periodo julio - septiembre del año 2019	V - Verificación ejecutiva	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.24
148	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2019 realizado	V - Verificación ejecutiva	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.24
149	CIERRE: Entrega y reporte de un contrato como cerrado y liquidado entre los meses de agosto a noviembre de 2019	V - Verificación ejecutiva	30/11/2019		30/11/2019		Sí	0.24
150	CIERRE: Acta de Entrega - Recepción Definitiva de la Obra por parte del SECOB entregada	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	0.24
151	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2020		31/01/2020		Sí	0.14
152	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2020	28/02/2020			No	0.14
153	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre enero a marzo de 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/03/2020	31/03/2020			No	0.2
154	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2020	30/04/2020			No	0.14
155	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2020	31/05/2020			No	0.14
156	CIERRE: Entrega y reporte de dos contratos como cerrado y liquidado entre los meses de enero a junio de 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.14
157	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	arrastre realizado entre abril a junio de 2020 realizado.							
158	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2020	31/07/2020			No	0.14
159	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2020	31/08/2020			No	0.2
160	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre julio a septiembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2020	30/09/2020			No	0.14
161	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2020	31/10/2020			No	0.14
162	CIERRE: Informe de gestiones realizadas para liquidación de contratos 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2020	30/11/2020			No	0.2
163	CIERRE: Acta de Entrega - Recepción Definitiva de la Obra por parte del SECOB entregada	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.14
164	CIERRE: Entrega y reporte de dos contratos como cerrado y liquidado entre los meses de julio a diciembre de 2020 realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.24
165	CIERRE: Informe técnico de dos contratos de obra, fiscalización y consultorías de arrastre realizado entre octubre a diciembre de 2020 realizado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	0.2
166	COMPLETADO: Hitos Planificación 2020, Informe final de cierre	V - Verificación ejecutiva	31/12/2020	31/12/2020			No	5.0



SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión del Proyecto K044 -MD- Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva	Sabando Elizalde, David Israel	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/10/2017
2	Verificación Estadio Pampas Coloradas	Tapia Núñez, Gladys Lorena	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	21/07/2017
3	Contatación complejo deportivo pampas coloradas	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	23/05/2017
4	Se concluyen trabajos en pista atlética velodromo en Zamora-Provincia de Zamora Chinchipe	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	22/05/2017
5	Falta presupuesto para ejecutar los demás proyectos de infraestructuras	Olaya Cordova, Líder Atahualpa	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	29/05/2017
6	Falta presupuesto para ejecutar los demás proyectos de infraestructuras	Olaya Cordova, Líder Atahualpa	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	29/05/2017
7	Constatación Infraestructura deportiva Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	23/02/2017
8	Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva	Samaniego Maigua, Franklin Omar	{PR} - Provincia - PICHINCHA	30/11/2016
9	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	27/10/2016
10	ACTA DE OCUPACIÓN DE VELODROMO DE ZAMORA CHINCHIPE, EN ELABORACION"	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	25/10/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
11	Proyecto paralizado	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	18/07/2016
12	VELODROMO DE ZAMORA , PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 100% CONCLUIDO"	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	25/05/2016
13	Constatación Infraestructura Deportiva Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	29/04/2016
14	Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva	Pabón Caranqui, Paola Verenice	{PR} - Provincia - PICHINCHA	31/03/2016
15	MD Proyecto K044-Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva sin ejecución en El Oro.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	21/03/2016
16	PROYECTO SE EJECUTA EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	18/03/2016
17	" TRABAJOS EN VELODROMO DEL CANTON ZAMORA , PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PARALIZADOS"	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	18/02/2016
18	Constatación Infraestructura Deportiva	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	28/10/2015
19	Se construye un Velódromo en Zamora Chinchipe"A	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	14/10/2015
20	Proyecto cumple según lo planificado	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	14/09/2015
21	PROYECTO EJECUTADO EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	17/09/2015
22	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	24/02/2015
23	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	31/07/2015
24	Supervisión positiva al control por parte del MD a los Escenarios Deportivos en el Azuay	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	26/08/2015
25	Supervisión del proyecto en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	25/06/2015
26	Supervisión Positiva Proyectos en funcionamiento	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/06/2015
27	K044 DEL MINISTERIO DE DEPORTES EJECUTÁNDOSE EN LA PROVINCIA DE EL ORO.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	15/07/2015
28	En proceso suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva, Estadio el Pangui"	Guamán Cajas, Victor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	23/07/2015
29	SUPERVISION A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	28/02/2015
30	FALTA LOS ESTUDIOS PARA EL NUEVO COLISEO.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	20/02/2015
31	"Determinar el No. De escenarios deportivos ejecutados a través de este proyecto en la provincia de Zamora Chinchipe"	Esparza Aguirre, Diego Fernando	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	28/11/2014
32	APLICACION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	29/12/2014
33	Proyecto ejecutado parcialmente	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	27/10/2014
34	CANTÓN CHIMBO CARECE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/10/2014
35	Informe_k044_Proyectos_Infraestructura_Deportiva	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	14/10/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de contratos de obra y fiscalización liquidados		-	-	-	01/01/2019	-
2	Porcentaje de obras de infraestructura deportiva y recreativa ejecutadas y liquidadas		-	-	-	01/02/2020	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	68,861,566.12 **
Costo Total:	161,837,325.55
Total Devengado:	68,629,394.54
% Costo Total Devengado:	42.41 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 42.41 %

Perfil Económico 2020

	Años Previos	Año Actual (2020)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	4,955,236.96	232,171.58	0.00	5,187,408.54
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	3,017,036.21	3,000,000.00	0.00	6,017,036.21
Ppto. Codificado	242,211.00	232,171.58	0.00	474,382.58
Ppto. Comprometido	15,023.74	0.00	0.00	15,023.74
Planeado - Codificado (2020)		0.00		
Programado a Devengar	68,862,830.86	232,171.58	0.00	69,095,002.44
Ppto. Devengado	68,629,394.54	0.00	0.00	68,629,394.54
Pagado Real	8,774.68	0.00	0.00	8,774.68
Estimado a fin de año	* 68,629,394.54	0.00	0.00	68,629,394.54
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	233,436.32	232,171.58	0.00	465,607.90
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 99.66 %	0.00 %	0.00 %	99.33 %
Ppto. Codificado 998	145,195.66	0.00	0.00	145,195.66
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020



Presupuesto Mensual 2020

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2020							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	11,324.60		11,324.60				
Abr	33,815.83		45,140.43				
May	51,541.59		96,682.02				
Jun	6,532.41		103,214.43				
Jul	71,040.28		174,254.71				
Ago	17,900.49		192,155.20				
Sep	19,714.54		211,869.74				
Oct	5,981.33		217,851.07				
Nov	14,275.04		232,126.11				
Dic	45.47		232,171.58				
Total	232,171.58	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar espacios físicos funcionales para la práctica de la cultura física MEDIANTE la planificación, diseño, construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura deportiva.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Oficio entrega Estudios Remodelación Santo Domingo de los Colorados	F9.pdf	30/10/2015
2	- Gestión para liquidar contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre de 2017.	O1.pdf	01/11/2017
3	Acta de Liquidación técnico económica	F1_Hito_36_Liquidación_II_etapa_del_polideportivo_de_Guadalupe.pdf	25/08/2015
4	Acta de Recepción Definitiva Eddy Coello	F3_Hito_64_Acta_de_recepción_definitiva_Estadio_Eddy_Coello.pdf	25/08/2015
5	Acta de Recepción Estadio los Chirijos	E6_Hito_65_acta_recepcion_Chirijos.pdf	19/08/2015
6	Acta de Recepción Provisional Casa de la Selección	D5_Hito_51_Acta_recepción_provisional_1_Casa_de_la_Selección.pdf	19/08/2015
7	Acta de Recepción Provisional El Pangui	D7_Hito_53_Acta_recepción_provisional_Estadio_ciudad_del_Pangui.pdf	19/08/2015
8	Acta de Recepción Santa Elena	D2_Hito_46_Acta_Recepción_única_ciudad_deportiva_de_Santa_Elena.pdf	19/08/2015
9	Acta de uso y administración	D6_Hito_52_Acta_Uso_y_Administración_Shell.pdf	19/08/2015
10	Acta en Pleno Derecho Coliseo Quimiag Hito 55	F4_Acta_en_Pleno_Derecho_Coliseo_Quimiag.pdf	27/08/2015
11	Anexos resumen ejecutivo mes de mayo	B3.pdf	05/06/2014
12	Anexos resumen ejecutivo mes de octubre 2013	Anexos_resumen_ejecutivo_mes_de_octubre_2013.pdf	05/11/2013
13	Aprobación de suspensión hasta firma de contrato complementario	F2_Hito_58_Suspensión_de_los_estudios.pdf	27/08/2015
14	Aprobación de la reprogramación al POA	Q6.pdf	05/07/2018
15	Contratos liquidados por el mes de septiembre año 2018	R-03.pdf	08/10/2018
16	Cronograma Inversión MD 2011	Cronograma_Inversion_MD_2011.pdf	25/10/2013
17	Cronograma Inversión MD 2012	Cronograma_Inversion_MD_2012.pdf	25/10/2013
18	Cumplimiento de compromiso presidencial 11401	C6_Eliminación_de_Hitos_64-65-71-72-51-80_y_97_zimbra.pdf	19/08/2015
19	Cumplimiento de compromiso presidencial 11401	C7_Eliminación_de_Hitos_64-65-71-72-51-80_y_97.pdf	19/08/2015
20	Cumplimiento Hito 24	A1_Cumplimiento_HITO_25.pdf	07/01/2014
21	Cumplimiento HITO 25	A2_Cumplimiento_HITO_26.pdf	07/01/2014
22	Cumplimiento HITO 26	A3_Cumplimiento_HITO_27.pdf	04/02/2014
23	Cumplimiento HITO 27	A4_Cumplimiento_HITO_28.pdf	04/02/2014
24	Cumplimiento Hito 28	A5-Solicitud_de_Reforma_febrero_2014.pdf	23/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
25	Cumplimiento HITO 34	A9_Cumplimiento_HITO_34.pdf	11/04/2014
26	Cumplimiento HITO 35	B8-Transferencia_estadio_Chillanes.pdf	18/08/2015
27	Cumplimiento HITO 37	B1_Cumplimiento_HITO_36.pdf	11/04/2014
28	Cumplimiento HITOS 47 y 48	B3_Cumplimiento_HITO_47_y_48.pdf	20/08/2014
29	Cumplimientos hitos de obras liquidadas	C9_Hito_38_39_40_42_43_44_45_Obras_liquidadas.rar	19/08/2015
30	Dictamen de Prioridad del proyecto	pPRIORIDAD.rar	22/01/2018
31	Dictamen de prioridad SENPLADES 21-01-2011	DICTAMEN_DE_PRIORIDAD_1.pdf	11/04/2014
32	Dictamen de prioridad SENPLADES 22-11-2011	ALCANCE_AL_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD_2.pdf	09/07/2013
33	Disminución de presupuesto de la fuente virtual 998	B7.pdf	16/12/2014
34	Entrega de informe justificativo de Riesgos a Septiembre 2019	T-05.pdf	10/10/2019
35	Entrega de informe justificativo periodo Noviembre 2019	T-07.pdf	11/12/2019
36	Entrega de informe justificativo periodo Octubre 2019	T-06.pdf	08/11/2019
37	Estadio 9 de Mayo POA	E3_Hito_61_Certificación_POA_9_de_mayo.pdf	19/08/2015
38	Estudios polideportivo Sigchos Hito 57	E9.pdf	24/08/2015
39	Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de Diciembre del año 2018	S-03.pdf	04/01/2019
40	Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de Noviembre de 2017	O4.pdf	05/12/2017
41	Gestión para liquidar contratos de obra por el mes de septiembre del año 2018	R-04.pdf	08/10/2018
42	Gestión ABRIL reprogramación POA y solicitud de certificaciones presupuestarias	H7.pdf	29/04/2016
43	Gestión ABRIL. Reprogramación POA y solicitud pago contratos	M3.pdf	09/05/2017
44	Gestión AGOSTO . Seguimiento a liquidación de contratos	N4.pdf	05/09/2017
45	Gestión AGOSTO Reprogramación POA aprobada por Planificación.	J4.pdf	24/08/2016
46	Gestión de SEPTIEMBRE . Seguimiento a liquidación de contratos	N7.pdf	05/10/2017
47	Gestión ENERO Memorando cambio fechas hitos GPR	G9.pdf	17/03/2016
48	Gestión ENERO memorando de aprobación del POA 2016	H1.pdf	17/03/2016
49	Gestión ENERO. Asignación contratos para liquidar	L2.pdf	04/04/2017
50	Gestión ENERO. Reporte contratos como liquidados y cerrados	L1.pdf	04/04/2017
51	Gestión FEBRERO cambio de fechas hitos GPR existentes	H3.pdf	17/03/2016
52	Gestión FEBRERO memorando reprogramación POA 2016	H2.pdf	17/03/2016
53	Gestión FEBRERO. Asignación contratos para liquidar	L4.pdf	04/04/2017
54	Gestión FEBRERO. Reporte contratos como liquidados y cerrados	L3.pdf	04/04/2017
55	Gestión FEBRERO. Solicitud certificaciones POA y PRESUPUESTARIA	L5.pdf	04/04/2017
56	Gestión JULIO . Seguimiento a liquidación de contratos	M9_.pdf	08/08/2017
57	Gestión JULIO Reprogramación al POA	J2.pdf	03/08/2016
58	Gestión JUNIO reuniones para actualización hitos GPR	I5.pdf	30/06/2016
59	Gestión MARZO reunión supervisión sistema GPR	H6.pdf	01/04/2016
60	Gestión MARZO solicitud inclusión de hitos en sistema GPR	H5.pdf	01/04/2016
61	Gestión MARZO. Reprogramación POA	L8.pdf	05/04/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
62	Gestión MAYO Informe actualización HITOS	I4.pdf	01/06/2016
63	Gestión MAYO. Reprogramación POA	M4.pdf	05/06/2017
64	Gestión OCTUBRE. Reprogramación POA 2016	K3.pdf	01/11/2016
65	Hito 104. Solicitud a Coordinación de Planificación, inclusión en PAI, fiscalización 008	H4.pdf	01/04/2016
66	Hito 105 Seguimiento Complejo Pampas Coloradas	K9.pdf	06/01/2017
67	Hito 106. Seguimiento compromisos presidenciales	L7.pdf	05/04/2017
68	Hito 107. Liquidación de contratos en el mes de marzo	L6.pdf	05/04/2017
69	Hito 110. Informe Compromisos presidenciales Abril 2017	M1.pdf	05/05/2017
70	Hito 111. Liquidación técnica contratos de infraestructura	M2.pdf	05/05/2017
71	Hito 112. Seguimiento Compromisos Presidenciales	M6.pdf	05/06/2017
72	Hito 113. Liquidación de contratos de Infraestructura Deportiva	M5.pdf	05/06/2017
73	Hito 115. Liquidación de contratos de Infraestructura Deportiva	M7.pdf	05/07/2017
74	HITO 117 Actas, Informe y pagos, Aplicación de Marca País de "Estadio deportivo de la parroquia Salinas del cantón Guaranda" y "Estadios del cantón Patate, provincia de Tungurahua (9 estadios)" realizado	N9.pdf	05/10/2017
75	HITO 118 Compromiso presidenciales No 15, No 16, No 56 por el mes de julio	N2.pdf	08/08/2017
76	Hito 119. Liquidación técnica de 2 contratos de Infraestructura Deportiva por el mes de Julio del 2017	M8.pdf	08/08/2017
77	HITO 120 Compromiso presidenciales No 15, No 16, No 56, No 117 por el mes de Agosto	N5.pdf	04/09/2017
78	HITO 121 Liquidación técnica de 10 contratos de Infraestructura Deportiva por el mes de agosto de 2017	N3.pdf	05/09/2017
79	HITO 122 EJECUCIÓN: Informes de Avances Compromisos Presidenciales mes de Septiembre	N8.pdf	05/10/2017
80	HITO 123 Liquidación técnica de 8 contratos de obra, fiscalización y consultorías, + 8 informes de contratos liquidados	N6.pdf	05/10/2017
81	HITO 124 Compromiso presidenciales No 16, No 117 por el mes de Octubre de 2107	O2.pdf	01/11/2017
82	HITO 125 Compromiso presidenciales No 15, No 85, No 245, No 246 por el mes de Diciembre de 2017	O6.pdf	05/01/2018
83	Hito 126 se reportan como liquidados siete (7) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Diciembre de 2017.	O7.pdf	05/01/2018
84	Hito 126. Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de Diciembre de 2017	O8.pdf	05/01/2018
85	Hito 127 y 128. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Enero y Febrero del año 2018	P1_.pdf	18/04/2018
86	Hito 127. Documentación de Respaldo para la reprogramación de Hitos y POA periodo 2018	P4.pdf	18/04/2018
87	Hito 128. Se reportan como liquidados dos (2) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Febrero del año 2018.	P(2).pdf	18/04/2018
88	Hito 129. Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de Marzo del año 2018	P3_.pdf	18/04/2018
89	Hito 130. Gestion para liquidar contratos de obra por le mes de abril del año 2018	P5.pdf	04/05/2018
90	Hito 130. Se reporta la liquidación de un contrato por el mes de abril del año 2018	P6.pdf	04/05/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
91	Hito 131. CUR de pago del contrato de obra N°(10-DJ-2007)	P9.pdf	05/06/2018
92	Hito 131. Gestion para liquidar contratos de obra, fiscalización y consultoria por le mes de Mayo del año 2018	P8.pdf	05/06/2018
93	Hito 131. Liquidación de 5 (cinco) contratos de obra fiscalización y consultoria por el mes de mayo del año 2018	P7.pdf	05/06/2018
94	Hito 131. Proceso de pago del contrato de Obra N° (10-DJ-2008)	Q1.pdf	05/06/2018
95	Hito 132. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Junio del año 2018	Q4.pdf	05/07/2018
96	Hito 132. Se reportan como liquidados dos (2) contratos de obra, fiscalización, consultoria en el mes de Junio del año 2018.	Q3.pdf	05/07/2018
97	Hito 133. Gestion para liquidar contratos de obra por el mes de Julio del año 2018	Q8.pdf	06/08/2018
98	Hito 134. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Agosto del año 2018	R-01.pdf	05/09/2018
99	Hito 134. Se reportan como liquidados dos (2) contratos de obra, fiscalización, consultoria en el mes de Agosto del año 2018.	Q-09.pdf	05/09/2018
100	Hito 134: Informes de Liquidación entregados por el mes de Agosto del periodo 2018	R-02.pdf	05/09/2018
101	Hito 136. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Octubre del año 2018	R-06.pdf	05/11/2018
102	Hito 136: Informes de Liquidación entregados por el mes de Octubre del periodo 2018	R-07.pdf	05/11/2018
103	Hito 137. Gestion para liquidar contratos de obra por los meses de Noviembre del año 2018	R-09.pdf	05/12/2018
104	Hito 139. Gestión para liquidar contratos por el mes de enero del año 2019	S-05.pdf	14/03/2019
105	Hito 140. Informes de Liquidación entregados hasta el mes de febrero del año 2019	S-06.pdf	14/03/2019
106	Hito 141 Informe consolidado de la gestion realizada en el primer trimestre, reporte marzo 2019	S-07.pdf	08/04/2019
107	Hito 143. Informes consolidado de metas cumplidas en el periodo abril del año 2019	S-08.pdf	06/05/2019
108	Hito 145. Entrega de informe justificativo periodo Julio 2019	T-02.pdf	06/09/2019
109	Hito 146. Entrega de informe justificativo periodo Agosto 2019	T-03.pdf	05/09/2019
110	Hito 147. Entrega de informe justificativo periodo Septiembre 2019	T-04.pdf	07/10/2019
111	Hito 150 y Entrega de informe justificativo periodo Diciembre 2019	T-08.pdf	03/01/2020
112	HITO 33 Complejo Deportivo Cantonal Guamote	A7-_Complejo_Deportivo_Cantonal_Guamote.pdf	23/07/2015
113	Hito 46. Acta de Recepción Santa Rosa	E2.pdf	07/06/2016
114	Hito 48. Pago de octubre	B6.pdf	07/06/2016
115	Hito 49. Acta de Recepción Folke Anderson	D3.pdf	07/06/2016
116	Hito 61. Certificación presupuestaria Coliseo César Fadull	E4.pdf	07/06/2016
117	Hito 77, 78, 79. Solicitud Aval presupuestario Compromisos Presidenciales	I7.pdf	30/06/2016
118	Hito 80. Transferencia al SECOB para compromiso presidencial Pampas Coloradas	J9.pdf	04/10/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
119	Hito 82, 84. Seguimiento a consultorías polideportivos TIPO y Joya de los Sachas	H9.pdf	29/04/2016
120	Hito 82. Solicitud pago contrato consultoría No. 003 Polideportivos Tipo A, B, C.	K2.pdf	31/10/2016
121	Hito 83. Seguimiento a consultoría del coliseo de Sigchos.	H8.pdf	29/04/2016
122	Hito 83. Seguimiento a consultoría del coliseo de Sigchos.	I6.pdf	30/06/2016
123	Hito 84, 103. Seguimiento a liquidación consultorías César Fadull, Joya de los Sachas	J1.pdf	22/07/2016
124	Hito 85, 86. Solicitud de pago contrato fiscalización 008-DJ-2008 y Consultoría 025	I9.pdf	22/07/2016
125	Hito 86. Acta Unica y Definitiva contrato fiscalización 008-DJ-2008	I8.pdf	30/06/2016
126	Hito 86. Solicitud de pago al contratos 008-DJ-2008 y 114-DJ-2008	K1.pdf	01/11/2016
127	Hito 86. Solicitud de pago contrato fiscalización 008-DJ-2008	J8.pdf	04/10/2016
128	Hito 87. Seguimiento SECOB Complejo Deportivo Pampas Coloradas	K4.pdf	05/12/2016
129	Hito 91, 93. Seguimiento liquidaciones contratos de obra 046-DJ-2008 y 017-DJ-2008	I3.pdf	01/06/2016
130	Hito 92. Seguimiento al proceso liquidación contrato de obra 028-DJ-2008	J5.pdf	31/08/2016
131	Hito 93. Seguimiento liquidación contrato de obra 046-DJ-2008	J6.pdf	04/10/2016
132	Hito 96, 97, 98. Seguimiento a solicitud aval para aplicación de MARCA PAIS.	I2.pdf	01/06/2016
133	Hito 96, 97, 98. Seguimiento al proyecto aplicación de Marca País	I1.pdf	29/04/2016
134	Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo Junio 2019	T-01.pdf	05/07/2019
135	Hito xx. Entrega de informe justificativo periodo Mayo 2019	S-09.pdf	05/06/2019
136	Hito. 133 Liquidación técnica de 4 contratos de obra, fiscalización y consultorías, en el mes de Julio de 2018	Q7.pdf	06/08/2018
137	Hitos 108, 109. Solicitud pago Marca País	L9.pdf	05/05/2017
138	HITOS 30 - 31 y 32 Estudio en Ancón Levantamiento Estadio O. Atahualpa Leonidas Proaño y Tito Navarrete	A8_Estudio_en_Ancón_Levantamiento_Estadio_O._Atahualpa_Leonidas_Proaño_y_Tito	23/07/2015
139	Hitos 82, 83, 84, 85, 86. Liquidación hitos.	K5.pdf	05/12/2016
140	Hitos 82, 85. Seguimiento liquidación de consultorías Folke Anderson y Polideportivos	J7.pdf	04/10/2016
141	Hitos 88, 89, 90, 91, 93, 101, 102, 103, 104 Seguimiento hitos diciembre	K6.pdf	09/01/2017
142	Hitos 92, 98, 99, 100, liquidación de contratos hitos diciembre	K7.pdf	09/01/2017
143	Hitos 94, 95 ,96 Aplicación de Marca País hitos diciembre	K8.pdf	06/01/2017
144	Hitos 99, 101, 103. Seguimiento a consultorías, recepción de criterio Jurídico.	J3.pdf	24/08/2016
145	Informe Justificativos pagos no devengados por le mes de Noviembre	S-02.pdf	06/12/2018
146	Informe consolidado de la gestion realizada en el período 2018	S-05.pdf	18/01/2019
147	Informe financiero Estudios Santa Elena	F5.pdf	30/10/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
148	INFORME GESTION AÑO 2017	O9.pdf	12/01/2018
149	Informe técnico de liquidación 2007	D8_Hito_54.pdf	19/08/2015
150	Informe técnico de liquidación Eddy Coello	D4_Hito_50_Estadio_Eddy_Coello.pdf	19/08/2015
151	Informe técnico económico coliseo Quimiag	G5.pdf	28/12/2015
152	Informes de Liquidacion de contratos por el mes de septiembre del 2018	R-05.pdf	08/10/2018
153	Informes de Liquidación entregados por el mes de Diciembre del periodo 2018	S-04.pdf	04/01/2019
154	Informes de Liquidación entregados por el mes de Noviembre del periodo 2018	S-01.pdf	05/12/2018
155	Informes Personas especializadas mes de abril	Informes_Personas_especializadas_mes_de_abril.rar	25/10/2013
156	Informes Personas especializadas mes de agosto	Informes_Personas_especializadas_mes_de_agosto.rar	28/10/2013
157	Informes personas especializadas mes de enero	Informes_Personas_especializadas_mes_de_enero.rar	25/10/2013
158	Informes Personas especializadas mes de febrero	Informes_Personas_especializadas_mes_de_febrero.rar	25/10/2013
159	Informes Personas especializadas mes de julio	Informes_Personas_especializadas_mes_de_julio.rar	25/10/2013
160	Informes Personas especializadas mes de junio	Informes_Personas_especializadas_mes_de_junio.rar	28/10/2013
161	Informes Personas especializadas mes de marzo	Informes_Personas_especializadas_mes_de_marzo.rar	25/10/2013
162	Informes Personas especializadas mes de mayo	Informes_Personas_especializadas_mes_de_mayo.rar	25/10/2013
163	Informes Personas especializadas mes de septiembre	Informes_Personas_especializadas_mes_de_septiembre.rar	28/10/2013
164	Listado de hitos sin reprogramación	E7_Hitos_sin_modificación.pdf	19/08/2015
165	Matriz Presupuestaria de Proyectos de Inversión del Ministerio del Deporte con el SECOB	Matriz_Presupuestaria_de_Proyectos_de_Inversión_con_el_SECOB.pdf	28/10/2013
166	MD-CGP-2015-0136	C5.pdf	02/04/2015
167	Memorando CGP0028-CGAID0005	C1.pdf	05/02/2015
168	Memorando entrega TDR para contratación de Marca País.	G8.pdf	28/12/2015
169	Memorando Nro. MD-DGSI-2015-0165	C3.pdf	05/02/2015
170	Memorando Nro. MD-DGSI-2015-0178	C4.pdf	05/02/2015
171	Memorando reasignación recursos sub secretaría técnica de apoyo proyecto Centro Cívico.	G7.pdf	28/12/2015
172	Memorando_nro._md-dgid-2015-0071	C2.pdf	05/02/2015
173	Modificacion presupuestaria, transferencia SECOB: 1) Estudios coliseo tipo, capacidad de 3000 p. en Machala. 2) Rehabilitación de la piscina I.T.S Bolívar.	G2.pdf	13/11/2015
174	Oficio entrega a SECOB propuesta Homero López, San Rafael.	G6.pdf	28/12/2015
175	Oficio entrega consultor-minde	D9_Hito_56_Entrega_Joya_de_los_Sachas.pdf	19/08/2015
176	Oficio entrega Estudios Polideportivos Joya de los Sachas	F7.pdf	30/10/2015
177	Oficio entrega Estudios Prototipo Polideportivos	F6.pdf	30/10/2015
178	Oficio entrega Estudios Rehabilitacion Polideportivo Sigchos	G1.pdf	30/10/2015
179	Oficio entrega Estudios Rehabilitación Estadio Reina del Cisne	F8.pdf	30/10/2015
180	Oficio insistencia a SECOB estudios del coliseo tipo 3000 p. Machala.	G4.pdf	28/12/2015
181	pago_septiembre_2014	B5_pago_septiembre_2014.pdf	21/11/2014
182	Pagos de obra y fiscalizadores desde el 2007	G3.pdf	01/12/2015
183	Reporte de ejecución presupuestaria e-SIGEF 2011	Ejecución_E-sigef_2011.pdf	09/07/2013
184	Reporte de Ejecución presupuestaria e-SIGEF 2012	Ejecución_E-sigef_2012.pdf	09/07/2013
185	Reprogramación de hitos	E8_Reprogramación_de_hitos.pdf	19/08/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
186	Reprogramación del POA realizada en el mes de Junio de 2018	Q5.pdf	05/07/2018
187	Reprogramación del POA realizada en el mes de Octubre de 2018	R-08.pdf	05/11/2018
188	Resporte de Compromisos presidenciales en el mes de Noviembre de 2017	O5.pdf	05/12/2017
189	Resumen final 2019	Resumen_Final_2019_Planificación.pdf	06/01/2020
190	Se reportan como liquidados cuatro (4) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Octubre de 2017.	N9.pdf	01/11/2017
191	Se reportan como liquidados SEIS (6) contratos de obra, fiscalización, consultoría en el mes de Noviembre de 2017.	O3.pdf	13/12/2017
192	Solicitud de reforma y reprogramación al POA 2014 y aprobación Proyecto "Planificación, ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva"	B4_Solicitud_de_reforma_y_reprogramación_al_POA_2014_y_aprobación.pdf	11/08/2015
193	Transferencia de recursos al SECOB, para la "Rehabilitación Integral del Complejo Deportivo San Rafael"	Q2.pdf	07/06/2018
194	Transferencia para Estadio Obando y Pacheco	D1_Hito_41_Transferencia_Estadio_Obando_y_Pacheco.pdf	19/08/2015
195	Transferencia para Estudios Santa Elena	C8_Hito_24_Transferencia_estudios_complementarios_SantaElena.pdf	19/08/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gutiérrez Pérez, Pablo Vinicio	Patrocinador	Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva	pgutierrez@deporte.gob.ec	3969200
Torres Santander, Marcos Eduardo	Líder de Proyecto	Director de Infraestructura Deportiva	mtorres@deporte.gob.ec	023969200