

**MD - Ministerio del Deporte - Subsecretaría de Deporte y Actividad Física**  
**Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva**  
**Dirección de Infraestructura Deportiva**

**PROYECTO: K009 MD ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON MIRAS A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES**

Líder del Proyecto:	Vivanco Cobo, Elsa Beatriz (evivanco@deporte.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quiroz Carrión, Daniela Alejandra	Programas Relacionados:	
Titular:	Vivanco Cobo, Elsa Beatriz	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91480000.0000.388416	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	300,000.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2023 - 31/12/2023
Fecha de última actualización:	24/02/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2023
Modificado por:	Garzón Venegas, María Gabriela	Fecha del siguiente Hito:	15/01/2023

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

Los resultados alcanzados en Juegos Olímpicos por deportistas ecuatorianos nos ha demostrado que el Ecuador tiene grandes posibilidades de que sus deportistas sean potencias mundiales, pero hace falta infraestructura deportiva especializada y programas específicos para conseguir este fin.

La infraestructura deportiva que existe en el país no cumple con las condiciones técnicas para la realización de eventos deportivos nacionales e internacionales, la Dirección de Infraestructura Deportiva ha realizado inspecciones a los escenarios deportivos existentes para determinar de los que existen cuales serían los más adecuados para que el país pueda contar con infraestructura deportiva óptima que le permita ser considerado como sede de eventos deportivos internacionales y se considera necesario contar con estudios definitivos que permitan la optimización de esta infraestructura deportiva identificada.

PRODUCTO/SERVICIO: 17 estudios definitivos para la optimización de escenarios deportivos para el desarrollo de eventos nacionales e internacionales.

LÍNEA BASE: 0

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Desarrollar los estudios definitivos para la optimización de infraestructura deportiva que cumpla con todas las normas establecidas por organismos Nacionales e Internacionales para la ejecución de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos y otros eventos deportivos internacionales.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- . Evaluar el estado actual de los escenarios deportivos escogidos para la realización de las competencias de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos y otros eventos deportivos internacionales.
- . Elaborar los estudios definitivos de cada escenario deportivo.

**Beneficios Cualitativos**

El beneficio con la implementación del estudio de preinversión será disponer de infraestructura deportiva adecuada que cumplan con todas las normas establecidas por organismos Nacionales e Internacionales, para que cada uno de los deportistas desempeñen un proceso planificado, sistemático y progresivo en su desarrollo deportivo que cumplan con planes de entrenamiento de acuerdo a lo exigido para llegar al evento fundamental en óptimas condiciones y alcanzar excelentes resultados tanto del deportista a nivel formativo como el de alto nivel competitivo.

**Tipo de Beneficiario**

Atletas de alto rendimiento y reserva deportiva

**Restricciones**

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 1 año.

COSTO: \$300.037,01


ALCANCE: estudios definitivos que permitan levantar un proyecto de inversión para optimización de infraestructura deportiva.

RECURSOS: Analistas de la DID

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

#### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 27.12 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2023 Fecha de Fin: 31/12/2023

#### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	6 %	10 %	15 %	19 %	28 %	36 %	49 %	61 %	69 %	86 %	91 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Tiempo.</b> La falta de oferentes CAUSARÍA retrasos en la contratación.	24/02/2023	Elsa Beatriz Vivanco Cobo	30 %	70	21	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Programación del Plan Anual de Inversión ajustado al monto asignado realizado	4-Inicio de Trabajo	15/01/2023	15/01/2023		⚠	No	3.0
2	PLANIFICACIÓN: Programación aprobada	5-Entregables Intermedios	31/01/2023	31/01/2023		⚠	No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	C1.1. EJECUCIÓN: Fichas de levantamiento de información de los escenarios deportivos realizadas	5-Entregables Intermedios	28/02/2023	28/02/2023			No	4.0
4	C1.1. EJECUCIÓN: Términos de referencia Primer Grupo aprobados	5-Entregables Intermedios	31/03/2023	31/03/2023			No	5.0
5	C1.1. EJECUCIÓN: Gestiones para la contratación de las consultorías Primer Grupo realizadas	5-Entregables Intermedios	30/04/2023	30/04/2023			No	4.0
6	C1.1. EJECUCIÓN: Proceso de contratación de consultorías Primer grupo realizado	3-Adjudicación	31/05/2023	31/05/2023			No	4.0
7	C1.1. EJECUCIÓN: Términos de referencia Segundo Grupo aprobados	5-Entregables Intermedios	31/05/2023	31/05/2023			No	5.0
8	C1.1. EJECUCIÓN: Contratos para la elaboración de los diseños y estudios definitivos Primer grupo suscritos	5-Entregables Intermedios	15/06/2023	15/06/2023			No	4.0
9	C1.1. EJECUCIÓN: Gestiones para la contratación de las consultorías Segundo Grupo realizadas	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023			No	4.0
10	C1.1. EJECUCIÓN: Proceso de contratación de consultorías Segundo Grupo realizado	3-Adjudicación	31/07/2023	31/07/2023			No	4.0
11	C1.1. EJECUCIÓN: Seguimiento a la elaboración de los diseños y estudios definitivos realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023			No	4.0
12	C1.1. EJECUCIÓN: Términos de referencia Tercer Grupo aprobados	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023			No	5.0
13	C1.1. EJECUCIÓN: Contratos para la elaboración de los diseños y estudios definitivos Segundo Grupo suscritos	5-Entregables Intermedios	15/08/2023	15/08/2023			No	4.0
14	C1.1. EJECUCIÓN: Gestiones para la contratación de las consultorías Tercer Grupo realizadas	5-Entregables Intermedios	31/08/2023	31/08/2023			No	4.0
15	C1.1. EJECUCIÓN: Seguimiento a la elaboración de los diseños y estudios definitivos realizado	5-Entregables Intermedios	31/08/2023	31/08/2023			No	4.0
16	C1.1 EJECUCIÓN: Proceso de contratación de consultorías Tercer Grupo realizado	3-Adjudicación	30/09/2023	30/09/2023			No	4.0
17	C1.1. EJECUCIÓN: Seguimiento a la elaboración de los diseños y estudios definitivos realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2023	30/09/2023			No	4.0
18	C1.1. EJECUCIÓN: Contratos para la elaboración de los diseños y estudios definitivos Tercer Grupo suscritos	5-Entregables Intermedios	15/10/2023	15/10/2023			No	4.0
19	C1.1. EJECUCIÓN: Documento del Proyecto de inversión elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023			No	5.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
20	C1.1. EJECUCIÓN: Seguimiento a la elaboración de los diseños y estudios definitivos realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023			No	4.0
21	C1.1. EJECUCIÓN: Solicitud de carga de información y anexos en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión - SIPeIP realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023			No	4.0
22	C1.1. EJECUCIÓN: Actas de Recepción Única y Definitiva de los estudios suscritas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/11/2023	15/11/2023			No	5.0
23	C1.1. EJECUCIÓN: Gestiones a la obtención del Dictamen de Prioridad del proyecto de inversión realizadas	5-Entregables Intermedios	30/12/2023	30/12/2023			No	4.0
24	CIERRE: Informe final del proyecto realizado	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	5.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	NÚMERO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES		-	-	-	01/01/2023	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	300,000.00 **
Costo Total:	300,037.01
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2023				
	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023



Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	300,000.00		300,000.00				
Sep	0.00		300,000.00				
Oct	0.00		300,000.00				
Nov	0.00		300,000.00				
Dic	0.00		300,000.00				
<b>Total</b>	<b>300,000.00</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
3	Incrementar la operatividad de la infraestructura deportiva a nivel nacional MEDIANTE la planificación, diseño, rehabilitación y/o readecuación de infraestructura deportiva.